

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Discriminação	Peso %	Valor das Obras/Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,21	6.373,39	6.373,39	100,00				
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1,18	6.193,48	3.096,74	50,00		0,00	3.096,74	50,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,85	25.527,12	14.446,89	33,33	14.446,89	33,33	14.446,89	33,34
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	2,60	13.674,21	13.674,21	100,00		0,00		0,00
5	URBANIZAÇÃO	11,20	58.928,76	58.928,76					
6	CAPTAÇÃO	13,73	72.293,61	72.293,61	100,00		0,00		0,00
7	ELEVATÓRIA	9,39	49.410,89		0,00	49.410,89	100,00		0,00
8	RESERVATÓRIO ELEVADO	7,13	37.517,12	37.517,12	100,00		0,00		0,00
9	RESERVATÓRIO APOIADO	0,81	4.264,51		0,00	4.264,51	100,00		0,00
10	CASA DE QUIMICA	0,76	3.997,43			3.997,43	100,00		
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,60	34.753,13	34.753,13	100,00		0,00		0,00
12	REDE DE ÁGUA	34,63	182.284,73			91.142,37	50,00	91.142,36	50,00
13	LIGAÇÕES DOMICILIARES	5,92	31.150,82			12.460,33	40,00	18.690,49	60,00
TOTAL SIMPLES		100,00	526.369,20	241.083,85	45,80	175.722,42	33,38	127.376,48	24,20
TOTAL ACUMULADO				241.083,85	45,80	416.806,27	79,19	544.182,74	103,38