

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
OBRA : CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS- PADRÃO POPULAR  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA  
DATA BASE: SINAPI FEV/ 2025 SEM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.429,92	1,96%	100,00%					
				68.429,92	-	-	-	-	-
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.265,44	0,18%	50,00%	-	-	-	-	50,00%
				3.132,72	-	-	-	-	3.132,72
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	88.222,46	2,53%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				14.706,68	14.706,68	14.706,68	14.706,68	14.706,68	14.689,06
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	14.142,07	0,40%	100,00%					
				14.142,07	-	-	-	-	-
5	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	378.975,21	10,85%	100,00%					
				378.975,21	-	-	-	-	-
6	SUPRAESTRUTURA	317.118,00	9,08%	60,00%	40,00%			-	-
				190.270,80	126.847,20	-	-	-	-
7	PAREDES E PAINÉIS	577.876,53	16,54%	20,00%	40,00%	40,00%		-	-
				115.575,31	231.150,61	231.150,61	-	-	-
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	473.909,18	13,56%	20,00%	40,00%	40,00%		-	
				94.781,84	189.563,67	189.563,67	-	-	
9	REVESTIMENTO	590.924,68	16,91%	10,00%	40,00%	50,00%		-	
				59.092,47	236.369,87	295.462,34	-	-	
10	PAVIMENTAÇÕES	279.232,28	7,99%			30,00%	20,00%	50,00%	
						83.769,68	55.846,46	139.616,13	-
11	INSTALAÇÕES	682.620,56	19,54%				30,00%	30,00%	40,00%
							204.786,17	204.786,17	273.048,22
12	COMPLEMENTAÇÕES	16.042,42	0,46%				20,00%	30,00%	50,00%
				-	-	-	3.208,48	4.812,73	8.021,21
TOTAL	TOTAL	3.493.758,75	100,00%	939.107,01	798.638,04	814.652,99	278.547,79	363.921,71	298.891,21
	ACUMULADO	3.493.758,75	100,00	939.107,01	1.737.745,05	2.552.398,04	2.830.945,83	3.194.867,54	3.493.758,75