

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE	
Secretaria de Infra-Estrutura e Meio Ambiente	
OBRA: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário	
LOCAL: Jutai, Lagoa Grande/PE.	
DATA: Fev/25	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
III	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				-		-		-
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	241,32	0,51	100,00	241,32		-		-
2.0	LIMPEZA E LOCAÇÃO	2.654,49	5,64	100,00	2.654,49		-		-
3.0	TRABALHOS EM TERRA	9.419,05	20,01	100,00	9.419,05		-		-
4.0	FORMA	12.509,97	26,57		-	100,00	12.509,97		-
5.0	FERRAGEM	11.253,32	23,90		-	100,00	11.253,32		-
6.0	CONCRETAGEM	3.503,07	7,44		-		-	100,00	3.503,07
7.0	DISPOSITIVOS DE ENTRADA, SAÍDA E CONDUÇÃO	893,66	1,90		-		-	100,00	893,66
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.606,73	14,03		-		-	100,00	6.606,73
VALOR MENSAL		47.081,61	100,00	26,16	12.314,86	50,47	23.763,29	23,37	11.003,46
VALOR ACUMULADO				26,16	12.314,86	76,63	36.078,15	100,00	47.081,61

Alessandro Marinho Martins
 Engº Civil - CREA 30.222-D/PE
 Responsável Técnico