

Obra
BOXES MERCADO PÚBLICO

Bancos
SINAPI - 01/2025 -
Pernambuco
SBC - 02/2025 -
Pernambuco
SICRO3 - 10/2024 -
Pernambuco
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
22,82%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.549,96	100,00% 4.549,96	
2	PISO	100,00% 6.957,88	100,00% 6.957,88	
3	ESTRUTURA	100,00% 8.729,21	70,00% 6.110,45	30,00% 2.618,76
4	ALVENARIA	100,00% 24.859,40	70,00% 17.401,58	30,00% 7.457,82
5	PINTURA	100,00% 19.786,42		100,00% 19.786,42
6	ESQUADRIAS	100,00% 18.794,58		100,00% 18.794,58
7	FORRO	100,00% 5.397,00		100,00% 5.397,00
8	ELÉTRICA	100,00% 2.902,32		100,00% 2.902,32
9	Fechamento Cobogó	100,00% 7.117,10	70,00% 4.981,97	30,00% 2.135,13

Porcentagem	40,37%	59,63%
Custo	40.001,83	59.092,03
Porcentagem Acumulado	40,37%	100,0%
Custo Acumulado	40.001,83	99.093,87

Mariana Barros Sandes
CREA PE - 1821781848
Eng. Civil

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.