

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA - SEINFRA					
CNPJ: 01.614.878/0001-80					
Obra		Bancos	B.D.I.		Encargos
Execução de Passeio (Calçada)- Não desonerado		SINAPI - 08/2025 - Pernambuco SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco ORSE - 08/2025 - Sergipe	23,48%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra,
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	serviços preliminares	100,00% 13.661,62	48,15% 6.577,95	26,21% 3.581,28	25,64% 3.502,39
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	100,00% 2.809,26	100,00% 2.809,26		
1.2	Administração Local	100,00% 7.888,84	35,00% 2.761,09	33,00% 2.603,32	32,00% 2.524,43
1.3	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	100,00% 2.963,52	34,00% 1.007,60	33,00% 977,96	33,00% 977,96
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 25.099,11	99,18% 24.892,45	0,82% 206,67	
2.1	Regularização mecanizada de áreas	100,00% 1.970,72	100,00% 1.970,72		
2.2	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	100,00% 22.715,06	100,00% 22.715,06		
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	100,00% 413,33	50,00% 206,67	50,00% 206,67	
3	CALÇADA	100,00% 131.862,21	20,00% 26.372,44	40,00% 52.744,88	40,00% 52.744,88
3.1	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	100,00% 77.951,45	20,00% 15.590,29	40,00% 31.180,58	40,00% 31.180,58
3.2	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	100,00% 53.910,76	20,00% 10.782,15	40,00% 21.564,30	40,00% 21.564,30
4	Limpeza	100,00% 960,52			100,00% 960,52
Porcentagem			33,71%	32,95%	33,34%
Custo			57.842,83	56.532,82	57.207,79
Porcentagem Acumulado			33,71%	66,66%	100,0%
Custo Acumulado			57.842,83	114.375,65	171.583,46

Mariana Barros Sandes  
Engenheira Civil  
CREA nº 1821781848