

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																	
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL ITELVINA FERREIRA DE SOUZA										SRE:GUANHÃES							
MUNICÍPIO / DISTRITO: CÓRREGO GROTA DANTAS, 39708-000, FREI LAGONEGRO - MINAS GERAIS										ENDEREÇO: CÓRREGO GROTA DANTAS S/Nº, 39708-000, FREI LAGONEGRO - MINAS GERAIS							
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,21%	100,00%	1.514,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.514,63	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3.710,48	0,52%	80,00%	2.968,39	20,00%	742,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.710,48	
3	TRABALHOS EM TERRA	12.961,18	1,81%	70,00%	9.072,83	30,00%	3.888,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12.961,18	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	50.795,33	7,08%	50,00%	25.397,66	35,00%	17.778,36	15,00%	7.619,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50.795,33	
5	SUPERESTRUTURA	68.027,04	9,48%	10,00%	6.802,70	35,00%	23.809,46	35,00%	23.809,46	20,00%	13.605,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	68.027,04	
6	ALVENARIA	29.768,06	4,15%	0,00%	0,00	20,00%	5.953,61	45,00%	13.395,63	35,00%	10.418,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29.768,06	
7	COBERTURA E FORRO	153.728,39	21,41%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	30.745,68	45,00%	69.177,78	35,00%	53.804,94	0,00%	0,00	153.728,39	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	16.797,82	2,34%	0,00%	0,00	10,00%	1.679,78	25,00%	4.199,46	30,00%	5.039,35	25,00%	4.199,46	10,00%	1.679,78	16.797,82	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.778,84	1,36%	0,00%	0,00	10,00%	977,88	25,00%	2.444,71	30,00%	2.933,65	25,00%	2.444,71	10,00%	977,88	9.778,84	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.538,02	2,86%	0,00%	0,00	10,00%	2.053,80	20,00%	4.107,60	30,00%	6.161,41	25,00%	5.134,50	15,00%	3.080,70	20.538,02	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	9.993,02	1,39%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	1.998,60	50,00%	4.996,51	30,00%	2.997,91	9.993,02	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	18.025,31	2,51%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	2.703,80	35,00%	6.308,86	35,00%	6.308,86	15,00%	2.703,80	18.025,31	
13	FERRAGENS	1.781,20	0,25%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	356,24	30,00%	534,36	30,00%	534,36	20,00%	356,24	1.781,20	
14	REVESTIMENTO	53.181,46	7,41%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	7.977,22	35,00%	18.613,51	35,00%	18.613,51	15,00%	7.977,22	53.181,46	
15	PISOS E RODAPÉS	87.820,76	12,23%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	13.173,11	45,00%	39.519,34	40,00%	35.128,31	87.820,76	
16	VIDROS	1.042,83	0,15%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	417,13	60,00%	625,70	1.042,83	
17	PINTURA	53.589,61	7,47%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	5.358,96	35,00%	18.756,36	55,00%	29.474,28	53.589,61	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	23.562,23	3,28%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	2.356,22	45,00%	10.603,00	45,00%	10.603,00	23.562,23	
23	LIMPEZA	8.138,78	1,13%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	1.627,76	80,00%	6.511,02	8.138,78	
26	OUTROS	93.114,57	12,97%	10,00%	9.311,46	15,00%	13.967,19	20,00%	18.622,91	20,00%	18.622,91	20,00%	18.622,91	15,00%	13.967,19	93.114,57	
<b>TOTAL MENSAL</b>					7,67%	55.067,67	9,87%	70.850,54	16,16%	115.982,00	24,28%	174.302,95	25,85%	185.583,36	16,17%	116.083,03	717.869,55
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>717.869,55</b>	<b>100,00%</b>		7,67%	55.067,67	17,54%	125.918,21	33,70%	241.900,22	57,98%	416.203,17	83,83%	601.786,53	100,00%	717.869,55	<b>717.869,55</b>
LOCAL / DATA: FREI LAGONEGRO-MG / 08/05/2026																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EVERTON FELIPE GONÇALVES SILVA																	
REPRESENTANTE LEGAL: EDNEZIO SILVA DOS SANTOS																	