



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUPARAQUE
CONSTITUÍDO EM 14 DE ABRIL DE 1988

CNPJ: 01.615.422/0001-34
R. Pedro Luciano Pinto, 829 - Cuparaque, MG
CEP: 35246-000 / CONTATO: 33 9 9895-5292

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL

MUNICÍPIO: CUPARAQUE - MG

ENDEREÇO: RODOVIA 422, PROXIMO AO DISTRITO DE ALDEIA - SAÍDA DE ALDEIA PARA CUPARAQUE

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.866,04	15.866,04	1,96%	100,00%	15.866,04						
3	TRABALHOS EM TERRA	9.070,17	9.070,17	1,12%	5,00%	453,51	65,00%	5.895,61	30,00%	2.721,05		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	74.073,98	74.073,98	9,15%	7,00%	5.185,18	30,00%	22.222,19	63,00%	46.666,61		
5	SUPERESTRUTURA	37.781,78	37.781,78	4,67%							15,00%	5.667,27
6	ALVENARIA	23.975,98	23.975,98	2,96%					2,00%	479,52	58,00%	13.906,07
7	COBERTURA E FORRO	10.704,76	10.704,76	1,32%								
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.338,64	17.338,64	2,14%							35,00%	6.068,52
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.317,77	15.317,77	1,89%							10,00%	1.531,78
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.883,42	23.883,42	2,95%							10,00%	2.388,34
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.474,29	6.474,29	0,80%								
13	FERRAGENS	21.412,48	21.412,48	2,65%								
14	REVESTIMENTO	32.799,25	32.799,25	4,05%								
15	PISOS E RODAPÉS	34.834,11	34.834,11	4,31%								
17	PINTURA	17.206,73	17.206,73	2,13%								
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,95	167,95	0,02%								
20	QUADRA	398.471,04	398.471,04	49,25%					1,00%	3.984,71	7,00%	27.892,97
23	LIMPEZA	10.136,47	10.136,47	1,25%							6,00%	608,19
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89	3,35%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45				
26	OUTROS	32.493,32	32.493,32	4,02%								
TOTAL MENSAL					4,33%	35.072,17	5,15%	41.685,25	6,66%	53.851,89	7,18%	58.063,14
TOTAL ACUMULADO		809.143,05	809.143,05	100,00%	4,33%	35.072,17	9,49%	76.757,42	16,14%	130.609,31	23,32%	188.672,45

LOCAL / DATA: CUPARAQUE - MG

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: GUILHERME COELHO FERNANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CUPARAQUE
CUPARAQUE - MINAS GERAIS

CNPJ: 01.615.422/0001-34
R. Pedro Luciano Pinto, 829 - Cuparaque, MG
CEP: 35546-000 / CONTATO: 33 9 9865-8282

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL

MUNICÍPIO: CUPARAQUE - MG

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.866,04	15.866,04								
3	TRABALHOS EM TERRA	9.070,17	9.070,17								
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	74.073,98	74.073,98								
5	SUPERESTRUTURA	37.781,78	37.781,78	40,00%	15.112,71	45,00%	17.001,80				
6	ALVENARIA	23.975,98	23.975,98	40,00%	9.590,39						
7	COBERTURA E FORRO	10.704,76	10.704,76					50,00%	5.352,38	50,00%	5.352,38
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.338,64	17.338,64	10,00%	1.733,86	10,00%	1.733,86	20,00%	3.467,73	20,00%	3.467,73
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.317,77	15.317,77	10,00%	1.531,78	10,00%	1.531,78	35,00%	5.361,22	20,00%	3.063,55
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.883,42	23.883,42	10,00%	2.388,34	10,00%	2.388,34	35,00%	8.359,20	20,00%	4.776,68
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.474,29	6.474,29							35,00%	2.266,00
13	FERRAGENS	21.412,48	21.412,48							40,00%	8.564,99
14	REVESTIMENTO	32.799,25	32.799,25			35,00%	11.479,74	35,00%	11.479,74	30,00%	9.839,77
15	PISOS E RODAPÉS	34.834,11	34.834,11					35,00%	12.191,94	35,00%	12.191,94
17	PINTURA	17.206,73	17.206,73								
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,95	167,95			50,00%	83,97	50,00%	83,97		
20	QUADRA	398.471,04	398.471,04	25,00%	99.617,76	25,00%	99.617,76	20,00%	79.694,21	10,00%	39.847,10
23	LIMPEZA	10.136,47	10.136,47	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19	6,00%	608,19
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89								
26	OUTROS	32.493,32	32.493,32								
TOTAL MENSAL				16,14%	130.583,03	16,62%	134.445,44	15,65%	126.598,57	11,12%	89.978,35
TOTAL ACUMULADO		809.143,05	809.143,05	39,46%	319.255,48	56,07%	453.700,92	71,72%	580.299,49	82,84%	670.277,84

LOCAL / DATA: CUPARAQUE - MG

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: GUILHERME



CNPJ: 01.615.422/0001-34
R. Pedro Luciano Pinto, 828 - Cuparaque, MG
CEP 35246-000 / CONTATO: 35 9 9865-6052

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LIMA MACIEL****MUNICÍPIO: CUPARAQUE - MG****SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.866,04	15.866,04						
3	TRABALHOS EM TERRA	9.070,17	9.070,17						
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	74.073,98	74.073,98						
5	SUPERESTRUTURA	37.781,78	37.781,78						
6	ALVENARIA	23.975,98	23.975,98						
7	COBERTURA E FORRO	10.704,76	10.704,76						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.338,64	17.338,64	5,00%	866,93				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.317,77	15.317,77	5,00%	765,89	10,00%	1.531,78		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.883,42	23.883,42	5,00%	1.194,17	10,00%	2.388,34		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.474,29	6.474,29	35,00%	2.266,00	30,00%	1.942,29		
13	FERRAGENS	21.412,48	21.412,48	60,00%	12.847,49				
14	REVESTIMENTO	32.799,25	32.799,25						
15	PISOS E RODAPÉS	34.834,11	34.834,11	30,00%	10.450,23				
17	PINTURA	17.206,73	17.206,73	10,00%	1.720,67	65,00%	11.184,37	25,00%	4.301,68
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	167,95	167,95						
20	QUADRA	398.471,04	398.471,04	8,00%	31.877,68	4,00%	15.938,84		
23	LIMPEZA	10.136,47	10.136,47	6,00%	608,19	6,00%	608,19	58,00%	5.879,15
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	27.134,89						
26	OUTROS	32.493,32	32.493,32	100,00%	32.493,32				
TOTAL MENSAL				11,75%	95.090,58	4,15%	33.593,81	1,26%	10.180,83
TOTAL ACUMULADO		809.143,05	809.143,05	94,59%	765.368,41	98,74%	798.962,22	100,00%	809.143,05

LOCAL / DATA: CUPARAQUE - MG**Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: GUILHERME**