

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESCOLA MUNICIPAL: DONA TAZINHA					SRE: GOVERNADOR VALADARES - MG					
	MUNICÍPIO / DISTRITO: CUPARAQUE - MG					SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO					
	ENDEREÇO: RUA OLÍMPIO AGOSTINHO DOS SANTOS, 101, CENTRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	9.894,19	1,08%	100,00%	9.894,19		0,00		0,00		0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	20.420,42	2,22%	100,00%	20.420,42		0,00		0,00		0,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	79.640,99	8,66%	40,00%	31.856,40	50,00%	39.820,49	10,00%	7.964,10		0,00
5	SUPERESTRUTURA	107.784,48	11,72%		0,00	14,00%	15.089,83	46,00%	49.580,86	40,00%	43.113,79
6	ALVENARIA	33.024,22	3,59%		0,00	10,00%	3.302,42	50,00%	16.512,11	40,00%	13.209,69
7	COBERTURA E FORRO	282.286,44	30,69%		0,00		0,00		0,00	20,00%	56.457,29
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	30.043,24	3,27%		0,00		0,00		0,00	5,00%	1.502,16
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	26.301,52	2,86%		0,00		0,00		0,00		0,00
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	45.719,45	4,97%		0,00		0,00		0,00		0,00
14	REVESTIMENTO	79.121,36	8,60%		0,00		0,00		0,00		0,00
15	PISOS E RODAPÉS	156.948,74	17,06%		0,00		0,00		0,00		0,00
17	PINTURA	21.962,93	2,39%		0,00		0,00		0,00		0,00
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	5.172,73	0,56%		0,00		0,00		0,00		0,00
20	QUADRA	13.637,96	1,48%		0,00		0,00		0,00		0,00
23	LIMPEZA	4.208,09	0,46%		0,00		0,00		0,00		0,00
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	3.350,72	0,36%		0,00		0,00		0,00		0,00
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	242,49	0,03%		0,00		0,00		0,00		0,00
26	OUTROS	179,03	0,02%		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL MENSAL				6,76%	62.171,01	6,33%	58.212,74	8,05%	74.057,07	12,42%	114.282,93
TOTAL ACUMULADO		919.938,99	100,00%	6,76%	62.171,01	13,09%	120.383,75	21,14%	194.440,82	33,56%	308.723,74
LOCAL / DATA: Cuparaque-MG, 03/10/2025											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme Coelho Fernandes - Engenheiro civil											
REPRESENTANTE LEGAL: Rogério Vicente Mendes - Prefeito Municipal											

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: DONA TAZINHA							SRE: GOVERNADOR VALADARES - MG						
MUNICÍPIO / DISTRITO: CUPARAQUE - MG							SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO						
ENDEREÇO: RUA OLIMPIO AGOSTINHO DOS SANTOS, 101, CENTRO													
ITEM	5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		TOTAL
	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.894,19
3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20.420,42
4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	79.640,99
5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	107.784,48
6		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	33.024,22
7	73,00%	206.069,10	7,00%	19.760,05		0,00		0,00		0,00		0,00	282.286,44
10		0,00	95,00%	28.541,08		0,00		0,00		0,00		0,00	30.043,24
11		0,00		0,00		0,00	80,00%	21.041,21	20,00%	5.260,30		0,00	26.301,52
12		0,00		0,00		0,00	80,00%	36.575,56	20,00%	9.143,89		0,00	45.719,45
14		0,00		0,00		0,00		0,00	55,00%	43.516,75	45,00%	35.604,61	79.121,36
15		0,00	23,00%	36.098,21	47,00%	73.765,91	15,00%	23.542,31	15,00%	23.542,31	0,00%	0,00	156.948,74
17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	21.962,93	21.962,93
18		0,00		0,00		0,00	20,00%	1.034,55	40,00%	2.069,09	40,00%	2.069,09	5.172,73
20		0,00	80,00%	10.910,37	20,00%	2.727,59		0,00		0,00		0,00	13.637,96
23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.208,09	4.208,09
24		0,00		0,00	100,00%	3.350,72		0,00		0,00		0,00	3.350,72
25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	242,49	242,49
26		0,00	100,00%	179,03		0,00		0,00		0,00		0,00	179,03
TM	22,40%	206.069,10	10,38%	95.488,74	8,68%	79.844,22	8,93%	82.193,63	9,08%	83.532,35	6,97%	64.087,21	919.938,99
TA	55,96%	514.792,85	66,34%	610.281,58	75,02%	690.125,80	83,95%	772.319,43	93,03%	855.851,78	100,00%	919.938,99	919.938,99