

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: GALERIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ARROIO SÃO JOSÉ
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, CENTRO - TABAÍ/RS
DATA: 13/08/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS INICIAIS	7,19	14.040,98	7.583,23	21.624,21	80,00	20,00	-
2	MICRODRENAGEM	88,81	254.593,79	12.545,76	267.139,55	40,00	40,00	20,00
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	2,61	5.371,59	2.492,93	7.864,53		80,00	20,00
4	DEFENSA METÁLICA	1,17	2.969,19	555,36	3.524,55	-	-	100,00
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,22	218,26	432,99	651,25	-	-	100,00
TOTAL SIMPLES		100,00			300.804,09	41,27	39,05	19,67
TOTAL ACUMULADO		100,00				41,27	80,33	100,00
VALORES NO PERÍODO - R\$						124.155,18	117.472,28	59.176,62
VALORES ACUMULADOS - R\$						124.155,18	241.627,46	300.804,09

Tabaí, 13 de agosto de 2025

Anderson de Azevedo Vargas
Prefeito Municipal

João Guilherme S. Pereira
Eng. Civil CREA RS 237837