



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA-PA
CNPJ N°. 01.617.317/0001-34
ADM. 2025/2028

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA/PA
Adm: WILTON MIRANDA DE LIMA
Objeto: Pavimentação com bloqueamento em vias públicas do município de Sapucaia-PA.
Endereço: MUNICIPIO DE SAPUCAIA-PA
Data: 19 DE FEVEREIRO DE 2026

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Pará
SICRO3 - 10/2025 - Pará
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.

23,38%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,76%				
		R\$ 40.297,59	R\$ 8.059,52	R\$ 5.817,96	R\$ 15.514,57	R\$ 10.905,54
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,66%	50,00%			50,00%
		R\$ 7.071,84	R\$ 3.535,92			R\$ 3.535,92
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	100,00%			
		R\$ 3.516,60	R\$ 3.516,60			
4	DRENAGEM PROFUNDA	25,93%	71,25%	28,75%		
		R\$ 279.220,08	R\$ 198.951,68	R\$ 80.268,40		
5	TROCA DE MATERIAL SUBLEITO E REGULARIZAÇÃO	3,58%		100,00%		
		R\$ 38.592,56		R\$ 38.592,56		
		2,00%		100,00%		

6	SUB BASE E BASE	R\$ 21.565,32		R\$ 21.565,32		
7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS	38,74%			80,00%	20,00%
		R\$ 417.153,60			R\$ 333.722,88	R\$ 83.430,72
8	DRENAGEM SUPERFICIAL	8,81%			80,00%	20,00%
		R\$ 94.907,45			R\$ 75.925,96	R\$ 18.981,49
9	CALÇADAS	14,25%				100,00%
		R\$ 153.424,27				R\$ 153.424,27
10	SINALIZAÇÃO	1,94%				100,00%
		R\$ 20.936,84				R\$ 20.936,84

Porcentagem	100%	19,88%	13,58%	39,49%	27,05%
Custo	R\$ 1.076.686,15	214.063,72	146.244,24	425.163,41	291.214,78
Porcentagem Acumulado		19,88%	33,46%	72,95%	100,00%
Custo Acumulado		214.063,72	360.307,96	785.471,37	1.076.686,15

JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ESP. EM PROJETOS, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/PA: 1515893081