

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 01.617.441/0001-08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO VALOR DA OBRA: R\$ 606.041,74 DATA: ABRIL/2026

OBRA: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CANTAGALO/MG (1ª etapa) PRAZO DA OBRA: 04 meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	3,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 21.331,92	R\$ 21.331,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	22,72%	85,00%	15,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 137.704,23	R\$ 117.048,60	R\$ 20.655,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	2,95%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 17.905,54	R\$ 0,00	R\$ 17.905,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,42%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.537,42	R\$ 0,00	R\$ 2.537,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	COBERTURA	Físico %	44,91%	0,00%	35,00%	55,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 272.183,12	R\$ 0,00	R\$ 95.264,09	R\$ 149.700,72	R\$ 27.218,31
6	REVESTIMENTOS-PISOS	Físico %	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 103.232,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.232,03
7	DIVERSOS E LIMPEZA	Físico %	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.765,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.765,08
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	7,82%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 47.382,40	R\$ 11.845,60	R\$ 11.845,60	R\$ 11.845,60	R\$ 11.845,60
TOTAL		Físico %	100,00%	24,79%	24,46%	26,66%	24,10%
		Financeiro	R\$ 606.041,74	R\$ 150.226,12	R\$ 148.208,29	R\$ 161.546,32	R\$ 146.061,02

PAULO VINICIUS MIRANDA DA COSTA
CREA MG-229.774/D

Observações: