

Id		Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Nomes dos recursos	Início	Término	Custo	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										S2S1	S2S1	S2S1	S2S1	S2S1	S2S1
32			1.2.1.1.2	Instalação BIOETE 23	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 29/07/26	Qui 30/07/26	R\$ 7.575,00						
33			1.2.1.1.2	Instalação BIOETE 24	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 31/07/26	Seg 03/08/26	R\$ 7.575,00						
34			1.2.1.1.2	Instalação BIOETE 25	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 04/08/26	Qua 05/08/26	R\$ 7.575,00						
35			1.2.1.1.2	Instalação BIOETE 26	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 06/08/26	Sex 07/08/26	R\$ 7.575,00						
36			1.2.1.1.2	Instalação BIOETE 27	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 10/08/26	Ter 11/08/26	R\$ 7.575,00						
37			1.2.1.1.2	Instalação BIOETE 28	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 12/08/26	Qui 13/08/26	R\$ 7.575,00						
38			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 29	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 14/08/26	Seg 17/08/26	R\$ 7.575,00						
39			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 30	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 18/08/26	Qua 19/08/26	R\$ 7.575,00						
40			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 31	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 20/08/26	Sex 21/08/26	R\$ 7.575,00						
41			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 32	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 24/08/26	Ter 25/08/26	R\$ 7.575,00						
42			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 33	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 26/08/26	Qui 27/08/26	R\$ 7.575,00						
43			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 34	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 28/08/26	Seg 31/08/26	R\$ 7.575,00						
44			1.2.1.1.3	Entrega das Bioetes - 2ª FASE	3 dias	Logistica[34 Produto]	Ter 01/09/26	Qui 03/09/26	R\$ 90.100,00						
45			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 35	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 04/09/26	Ter 08/09/26	R\$ 7.575,00						
46			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 36	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 09/09/26	Qui 10/09/26	R\$ 7.575,00						
47			1.2.1.1.3	Instalação BIOETE 37	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 11/09/26	Seg 14/09/26	R\$ 7.575,00						
48			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 38	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 15/09/26	Qua 16/09/26	R\$ 7.575,00						
49			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 39	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 17/09/26	Sex 18/09/26	R\$ 7.575,00						
50			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 40	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 21/09/26	Ter 22/09/26	R\$ 7.575,00						
51			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 41	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 23/09/26	Qui 24/09/26	R\$ 7.575,00						
52			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 42	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 25/09/26	Seg 28/09/26	R\$ 7.575,00						
53			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 43	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 29/09/26	Qua 30/09/26	R\$ 7.575,00						
54			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 44	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 01/10/26	Sex 02/10/26	R\$ 7.575,00						
55			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 45	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 05/10/26	Ter 06/10/26	R\$ 7.575,00						
56			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 46	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 07/10/26	Qui 08/10/26	R\$ 7.575,00						
57			1.2.1.1.4	Instalação BIOETE 47	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 09/10/26	Ter 13/10/26	R\$ 7.575,00						
58			1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 48	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 14/10/26	Qui 15/10/26	R\$ 7.575,00						
59			1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 49	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 16/10/26	Seg 19/10/26	R\$ 7.575,00						
60			1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 50	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 20/10/26	Qua 21/10/26	R\$ 7.575,00						
61			1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 51	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 22/10/26	Sex 23/10/26	R\$ 7.575,00						
62			1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 52	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 26/10/26	Ter 27/10/26	R\$ 7.575,00						

Projeto: FUNASA 10 meses - Ve
Data: Ter 24/03/26

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Nomes dos recursos	Início	Término	Custo	2025	2026	2027	2028	2029	2030
63		1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 53	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 28/10/26	Qui 29/10/26	R\$ 7.575,00	S2S1S2S1S2S1S2S1S2S1S2					
64		1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 54	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 30/10/26	Ter 03/11/26	R\$ 7.575,00						
65		1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 55	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 04/11/26	Qui 05/11/26	R\$ 7.575,00						
66		1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 56	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 06/11/26	Seg 09/11/26	R\$ 7.575,00						
67		1.2.1.1.5	Instalação BIOETE 57	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 10/11/26	Qua 11/11/26	R\$ 7.575,00						
68		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 58	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 12/11/26	Sex 13/11/26	R\$ 7.575,00						
69		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 59	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 16/11/26	Ter 17/11/26	R\$ 7.575,00						
70		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 60	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 18/11/26	Qui 19/11/26	R\$ 7.575,00						
71		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 61	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 23/11/26	Ter 24/11/26	R\$ 7.575,00						
72		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 62	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 25/11/26	Qui 26/11/26	R\$ 7.575,00						
73		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 63	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 27/11/26	Seg 30/11/26	R\$ 7.575,00						
74		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 64	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 01/12/26	Qua 02/12/26	R\$ 7.575,00						
75		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 65	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 03/12/26	Sex 04/12/26	R\$ 7.575,00						
76		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 66	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 07/12/26	Qua 09/12/26	R\$ 7.575,00						
77		1.2.1.1.6	Instalação BIOETE 67	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 10/12/26	Sex 11/12/26	R\$ 7.575,00						
78		1.2.1.1.7	Entrega das Bioetes - 3ª FASE	3 dias	Logistica[34 Produto]	Seg 14/12/26	Qua 16/12/26	R\$ 90.100,00						
79		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 68	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 17/12/26	Sex 18/12/26	R\$ 7.575,00						
80		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 69	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 21/12/26	Ter 22/12/26	R\$ 7.575,00						
81		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 70	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 23/12/26	Qui 24/12/26	R\$ 7.575,00						
82		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 71	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 28/12/26	Ter 29/12/26	R\$ 7.575,00						
83		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 72	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 30/12/26	Qui 31/12/26	R\$ 7.575,00						
84		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 73	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 04/01/27	Ter 05/01/27	R\$ 7.575,00						
85		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 74	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 06/01/27	Qui 07/01/27	R\$ 7.575,00						
86		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 75	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 08/01/27	Seg 11/01/27	R\$ 7.575,00						
87		1.2.1.1.7	Instalação BIOETE 76	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 12/01/27	Qua 13/01/27	R\$ 7.575,00						
88		1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 77	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 14/01/27	Sex 15/01/27	R\$ 7.575,00						
89		1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 78	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 18/01/27	Ter 19/01/27	R\$ 7.575,00						
90		1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 79	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 20/01/27	Qui 21/01/27	R\$ 7.575,00						
91		1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 80	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 22/01/27	Seg 25/01/27	R\$ 7.575,00						
92		1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 81	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 26/01/27	Qua 27/01/27	R\$ 7.575,00						
93		1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 82	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 28/01/27	Sex 29/01/27	R\$ 7.575,00						

Projeto: FUNASA 10 meses - Ve
Data: Ter 24/03/26

Tarefa		Tarefa Inativa		Acúmulo de Resumo Manual		Marco externo	
Divisão		Marco Inativo		Resumo Manual		Data limite	
Marco		Resumo Inativo		Somente início		Andamento	
Resumo		Tarefa Manual		Somente término		Progresso manual	
Resumo do projeto		Somente duração		Tarefas externas			

Id		Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Nomes dos recursos	Início	Término	Custo	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										S2	S1	S2	S1	S2	S1
94			1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 83	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 01/02/27	Ter 02/02/27	R\$ 7.575,00						
95			1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 84	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 03/02/27	Qui 04/02/27	R\$ 7.575,00						
96			1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 85	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 05/02/27	Seg 08/02/27	R\$ 7.575,00						
97			1.2.1.1.8	Instalação BIOETE 86	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 09/02/27	Qua 10/02/27	R\$ 7.575,00						
98			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 87	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 11/02/27	Sex 12/02/27	R\$ 7.575,00						
99			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 88	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 15/02/27	Ter 16/02/27	R\$ 7.575,00						
100			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 89	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 17/02/27	Qui 18/02/27	R\$ 7.575,00						
101			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 90	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 19/02/27	Seg 22/02/27	R\$ 7.575,00						
102			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 91	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 23/02/27	Qua 24/02/27	R\$ 7.575,00						
103			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 92	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 25/02/27	Sex 26/02/27	R\$ 7.575,00						
104			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 93	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 01/03/27	Ter 02/03/27	R\$ 7.575,00						
105			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 94	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 03/03/27	Qui 04/03/27	R\$ 7.575,00						
106			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 95	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 05/03/27	Seg 08/03/27	R\$ 7.575,00						
107			1.2.1.1.9	Instalação BIOETE 96	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 09/03/27	Qua 10/03/27	R\$ 7.575,00						
108			1.2.1.1.1	Instalação BIOETE 97	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 11/03/27	Sex 12/03/27	R\$ 7.575,00						
109			1.2.1.1.1	Instalação BIOETE 98	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Seg 15/03/27	Ter 16/03/27	R\$ 7.575,00						
110			1.2.1.1.1	Instalação BIOETE 99	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qua 17/03/27	Qui 18/03/27	R\$ 7.575,00						
111			1.2.1.1.1	Instalação BIOETE 100	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Sex 19/03/27	Seg 22/03/27	R\$ 7.575,00						
112			1.2.1.1.1	Instalação BIOETE 101	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Ter 23/03/27	Qua 24/03/27	R\$ 7.575,00						
113			1.2.1.1.1	Instalação BIOETE 102	2 dias	BioETE[1 Produto];Materiais E	Qui 25/03/27	Sex 26/03/27	R\$ 7.575,00						

Projeto: FUNASA 10 meses - Ve
Data: Ter 24/03/26

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual