



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIELA CABRAL	DATA :	01/01/2026	BDI :	22,61%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DANIELA CABRAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Av. Transamazônica, s/n, Centro de Aguiarnópolis – TO	ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
		SEDOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	119,42%	72,70%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.490,95	100,00 %				100,00 %
			R\$ 10.490,95				R\$ 10.490,95
2	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 58.328,44	100,00 %				100,00 %
			R\$ 58.328,44				R\$ 58.328,44
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 68.131,36	70,00 %	30,00 %			100,00 %
			R\$ 47.691,95	R\$ 20.439,41			R\$ 68.131,36
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.020,52	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 2.255,13	R\$ 2.255,13	R\$ 2.255,13	R\$ 2.255,13	R\$ 9.020,52
5	PLAYGROUND	R\$ 85.078,19		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				R\$ 51.046,91	R\$ 34.031,28		R\$ 85.078,19
6	QUADRA DE AREIA	R\$ 36.321,65		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 18.160,83	R\$ 18.160,82		R\$ 36.321,65
7	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 55.070,83			70,00 %	30,00 %	100,00 %
					R\$ 38.549,58	R\$ 16.521,25	R\$ 55.070,83
8	JARDINAGEM	R\$ 45.882,68			60,00 %	40,00 %	100,00 %
					R\$ 27.529,61	R\$ 18.353,07	R\$ 45.882,68
9	IMPLANTAÇÃO EM GERAL E URBANISMO	R\$ 37.489,07		25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
				R\$ 9.372,27	R\$ 18.744,54	R\$ 9.372,26	R\$ 37.489,07
10	QUIOSQUE	R\$ 89.186,31	25,00 %	50,00 %	20,00 %	5,00 %	100,00 %
			R\$ 22.296,58	R\$ 44.593,16	R\$ 17.837,26	R\$ 4.459,31	R\$ 89.186,31
R\$ 495.000,00			R\$ 141.063,05	R\$ 145.867,71	R\$ 157.108,22	R\$ 50.961,02	R\$ 495.000,00
			R\$ 141.063,05	R\$ 286.930,76	R\$ 444.038,98	R\$ 495.000,00	

FRANCYLÉIA RODRIGUES BRITO
CREA-TO 323445/D-TO
Responsável Técnico