

Obra
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E
AVENIDAS EM AGUIARNÓPOLIS-TO

Bancos
SINAPI - 02/2026 -

B.D.I.
24,02%

Tocantins

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.031.44	100,00% 12.031.44					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 60.956.18	50,00% 30.478.09	50,00% 30.478.09				
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 606.581.12	15,00% 90.987.17	15,00% 90.987.17	20,00% 121.316.22	20,00% 121.316.22	15,00% 90.987.17	15,00% 90.987.17
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00% 58.402.79	50,00% 29.201.40	50,00% 29.201.40				
5	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	100,00% 165.916.46			25,00% 41.479.12	25,00% 41.479.12	25,00% 41.479.12	25,00% 41.479.12
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 19.166.12					50,00% 9.583,06	50,00% 9.583,06
Porcentagem			17,63%	16,32%	17,64%	17,64%	15,39%	15,39%
Custo			162.698,09	150.666,65	162.795,33	162.795,33	142.049,34	142.049,34
Porcentagem Acumulado			17,63%	33,95%	51,59%	69,22%	84,61%	100,0%
Custo Acumulado			162.698,09	313.364,74	476.160,07	638.955,40	781.004,74	923.054,11

ROBERSSON YURI GUIMARÃES DE CASTRO RIBEIRO
 Eng. Civil CREA 241321351

WANDERLY DOS SANTOS LEITE
 Prefeito Municipal