

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

EN
e par

Nº CREA/CAU 195.688/D	RESPONSÁVEL TÉCNICO PETTERSON LUIZ N. RIBEIRO	REGIME DE EXECUÇÃO TOMADA DE PREÇO PREÇO GLOBAL	REFERÊNCIA SINAPI DE 01/03/2022 / SETOP LESTE 01/03/2022	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA COM 12 METROS DE VÃO		
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG		CNPJ 01.640.429/0001-06	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Leopoldino de Almeida, Nº 290, Centro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA COM 12 METROS DE VÃO		
DATA BASE nov-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E CONJUNTO DE VIGAS METÁLICAS COM 12M DE COMPRIMENTO	BDI 1 23,51%	BDI 2	BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 17/01/25	Parcela 1 fev/25	Parcela 2 mar/25	Parcela 3 abr/25	Parcela 4 mai/25	Parcela 5 jun/25	Parcela 6 jul/25	Parcela 7 ago/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		506.072,13	Parcela (%) 25,91%	25,91%	18,09%	18,09%	37,92%			
			Parcela (R\$) 131.104,16	131.104,16	91.530,09	91.530,09	191.907,79			
			Acumulado (%) 25,91%	25,91%	43,99%	62,08%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 131.104,16	131.104,16	222.634,25	314.164,34	506.072,13			
1.	PONTE MISTA DE 10M DE VÃO NO Córrego do Café	506.072,13	Parcela (%) 25,91%	25,91%	18,09%	18,09%	37,92%			
			Acumulado (%) 25,91%	25,91%	43,99%	62,08%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 131.104,16	131.104,16	222.634,25	314.164,34	506.072,13			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.582,40	Parcela (%) 100,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 100,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 5.582,40	5.582,40						
1.2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	125.521,76	Parcela (%) 100,00%	100,00%						
			Acumulado (%) 100,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 125.521,76	125.521,76						
1.3.	MESOESTRUTURA - PEGÃO	183.060,18	Parcela (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	91.530,09	183.060,18				
1.4.	SUPERESTRUTURA - TABULEIRO E GUARDA-CORPO	187.920,29	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	187.920,29			
1.5.	TERRAPLANAGEM - SERÁ REALIZADO PELA PREFEITURA	3.987,50	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,50			

Local
06 de maio de 2025
Data

Nome: PETTERSON LUIZ N. RIBEIRO
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 195.688/D
ART/RTT:

Nome: PEDRO RUBENS VITOR DE OLIVEIRA
Título: Prefeito Municipal de Pedra Bonita/MG
CPF: 477.044.896-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG



Nº CREA/CAU	RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGIME DE EXECUÇÃO	REF		
195.688/D	PETTERSON LUIZ N. RIBEIRO	TOMADA DE PREÇO PREÇO GLOBAL	SIN/		
PROPONENTE / TOMADOR		CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG		01.640.429/0001-06	.O		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 4	BDI 5
nov-24	Não	Belo Horizonte / MG	PONTE MISTA EM CONCRETO ARM		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 17/01/25	Parcela 8 set/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		506.072,13	Parcela (%)	Parcela (R\$)
			Acumulado (%)	Acumulado (R\$)
1.	PONTE MISTA DE 10M DE VÃO NO CÓRREGO DO CAFÉ	506.072,13	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.582,40	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	125.521,76	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.3.	MESOESTRUTURA - PEGÃO	183.060,18	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.4.	SUPERESTRUTURA - TABULEIRO E GUARDA-CORPO	187.920,29	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	
1.5.	TERRAPLANAGEM - SERÁ REALIZADO PELA PREFEITURA	3.987,50	Parcela (%)	
			Acumulado (%)	
			Acumulado (R\$)	

Local _____

06 de maio de 2025

Data _____