

		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
 PREFEITURA DE Cavalcante CIDADE DE TODOS		Obra: Pavimentação de vias urbanas no município de Cavalcante - Remanescente Matias - Rua 8, Rua 12Data: JULHO 2025					
		Tipo de Intervenção: PAVIMENTAÇÃO NOVA EM TSD			Área (m2): 6.754,26 (ASFALTO)		
		Referências Utilizadas: GOINFRA - ABRIL 2025 - ONERADA SINAPI 04/2025 - ONERADA					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES				
			1º	2º	3º	4º	
1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	50.658,45	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	
				-		-	
			25.329,23	-	25.329,23	-	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO	52.970,97	20,83%	37,14%	42,03%	0,00%	
						-	
			11.034,01	19.672,40	22.264,55	-	
3	DRENAGEM PROFUNDA	537.101,77	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				-	-	-	
			537.101,77	-	-	-	
4	TERRAPLANAGEM - SUB LEITO	51.731,29	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				-	-	-	
			51.731,29	-	-	-	
5	TERRAPLANAGEM - BASE (25 cm)	136.389,87	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	
					-	-	
			27.277,97	109.111,90	-	-	
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO E TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO E BRITA PARA PAVIMENTO	225.521,65	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	
						-	
			67.656,50	112.760,83	45.104,33	-	
7	PAVIMENTO	107.881,90	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	
			-			-	
			-	75.517,33	32.364,57	-	
8	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	131.821,03	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	
			-			-	
			-	39.546,31	92.274,72	-	
9	SINALIZAÇÃO	8.993,52	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
			-	-		-	
			-	-	8.993,52	-	
10	REGULARIZAÇÃO DA LATERAL DO MEIO FIO PARA FUTURA CALÇADA - ATÉ 2 M DO MEIO FIO - ALTURA MEIO FIO	14.045,95	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
			-	-		-	
			-	-	14.045,95	-	
	TOTAL GERAL:	1.317.116,40					
VALOR MENSAL EM R\$			720.130,77	356.608,76	240.376,87	-	
VALOR MENSAL EM %			54,67%	27,07%	18,25%	0,00%	
VALOR ACUMULADO EM R\$			720.130,77	1.076.739,53	1.317.116,40	1.317.116,40	
VALOR ACUMULADO EM %			54,67%	81,75%	100,00%	100,00%	

Eng. Murillo Carvalho
CREA 1019241128 D-GO