



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1106147-44	Nº TGOV 039415/2025	PROPONENTE TOMADOR Município de Cavalcante	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de 20 unidades habitacionais para o município de Cava
---------------------------	------------------------	---	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	
1.	CONSTRUÇÃO DE 20 CASAS HABITACI	2.796.052,82	% Período:	12,52%	17,45%	4,93%	19,62%	4,16%	1,36%	8,31%	2,33%	6,96%	12,38%	9,23%	0,74%	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	63.659,77	% Período:	12,00%	17,00%	5,00%	19,00%	4,00%	2,00%	8,00%	3,00%	6,00%	12,00%	9,00%	3,00%	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.099,55	% Período:	100,00%												
1.3.	FUNDAÇÃO E LOCAÇÃO	327.387,20	% Período:	100,00%												
1.4.	ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJE)	213.237,00	% Período:		100,00%											
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	463.322,60	% Período:		56,92%	29,07%	14,01%									
1.6.	COBERTURA	471.553,80	% Período:				100,00%									
1.7.	REVESTIMENTOS	377.985,00	% Período:					30,13%	9,74%	60,13%						
1.8.	PISOS	267.227,60	% Período:								23,64%			76,36%		
1.9.	INSTALAÇÕES	577.753,00	% Período:									33,02%	58,60%	8,38%		
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	11.586,00	% Período:												100,00%	
1.11.	ADAPTAÇÕES EM 2 UH (IDOSO E PcD)	7.241,30	% Período:												100,00%	
2.	Referente ao trabalho social	70.000,00	% Período:													
<b>Total: R\$ 2.866.052,82</b>				%:	12,22%	17,02%	4,81%	19,14%	4,06%	1,33%	8,11%	2,27%	6,79%	12,08%	9,01%	0,72%
Período:				Repasso:	342.056,70	476.547,86	134.703,10	535.901,29	113.751,76	37.209,22	227.019,72	63.594,77	190.121,18	338.209,11	252.239,38	20.259,17
				Contrapartida:	8.069,22	11.241,90	3.177,69	12.642,07	2.683,43	877,78	5.355,46	1.500,22	4.485,01	7.978,46	5.950,40	477,92
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	350.125,92	487.789,76	137.880,79	548.543,36	116.435,19	38.087,00	232.375,18	65.094,99	194.606,19	346.187,57	258.189,78	20.737,09
Acumulado:				%:	12,22%	29,24%	34,05%	53,19%	57,25%	58,58%	66,69%	68,96%	75,75%	87,83%	96,83%	97,56%
				Repasso:	342.056,70	818.604,56	953.307,66	1.489.208,95	1.602.960,71	1.640.169,93	1.867.189,65	1.930.784,42	2.120.905,60	2.459.114,71	2.711.354,09	2.731.613,26
				Contrapartida:	8.069,22	19.311,12	22.488,81	35.130,88	37.814,31	38.692,09	44.047,55	45.547,77	50.032,78	58.011,24	63.961,64	64.439,56
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	350.125,92	837.915,68	975.796,47	1.524.339,83	1.640.775,02	1.678.862,02	1.911.237,20	1.976.332,19	2.170.938,38	2.517.125,95	2.775.315,73	2.796.052,82
				Administração Local:	12,00%	29,00%	34,00%	53,00%	57,00%	59,00%	67,00%	70,00%	76,00%	88,00%	97,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Cavalcante/GO

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Guilherme Andrade da Silva

CREA/CAU: 24.981/D-GO

ART/RRT: 1020250394184