



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CAVALCANTE	Nº OPERAÇÃO 034122/2024	Nº TransfereGOV 973985	APELIDO EMPREENDIMENTO PAC - RESÍDUOS SÓLIDOS
---	----------------------------	---------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	CANTEIRO DE OBRA	INFRAESTRUTURA CENTRAL	ESTACÇÃO DE TRANSBORDO CENTRAL	TRIAGEM MANIAL DE COMPOSTAGE	MDE PATIO EXTERNO	CAIXA DE ÁGUA EXTERNA	PORTARIA	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8																
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2	3	7	9	5	4	8																
F	2	CANTEIRO DE OBRAS	1																							
F	3	TERRAPLANAGEM GLOBAL		2																						
F	4	FECHAMENTO E DRENAGEM		1				2																		
F	5	PAVIMENTO E GRAMA EXTERNO						3																		
F	6	TERRAPLANAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, FUNDA			3																					
F	7	ESTRUTURA METALICA SEM COBERTURA			4	5	6																			
F	8	COBERTURA, PLUVIAL E FECHAMENTOS			5	6	7			7																
F	9	SANITÁRIO E PARTE PLUVIAL			4	4	5																			
F	10	HIDRAULICO				5	5		2																	
F	11	ELETRICO/SPDA FIXO EM PAREDES E PISOS (ELETRODUTO E				5	5		2	6																
F	12	ELETRICO FUNCIONAL				8	8		3	8																
F	13	LOUÇAS, METAIS, DIVISÓRIAS, BANCADAS E SIMILARES				9	8																			
F	14	ALVENARIA E ACABAMENTO GROSSO				4	5		2	6																
F	15	LOCAÇÃO, TERRAPLANAGEM FINAL E FUNDAÇÃO				3	4		2	5																
F	16	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO				4	5		2	6																
F	17	ACABAMENTO FINO PAREDES E TETO (PINTURA, FORRO E OL				8	8		3	7																
F	18	PISO CONCRETO, CONTRAPISOS, E ACABAMENTOS DE			4	5	6		2	6																
F	19	ABERTURAS (JANELAS, PORTAS E SIMILARES)				7	7		3	7																
F	20	SANITÁRIO/SPDA/HIDRAULICO EXTERNO			2	2	2		2																	
F	21	DIVERSOS FINAIS DE OBRA				9	9		9	9																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09			
Parcela	%	2,91%	6,41%	14,31%	19,47%	23,06%	16,67%	10,11%	2,92%	4,14%			
	R\$	102.770,85	226.530,12	505.899,92	688.551,29	815.432,05	589.461,85	357.529,97	103.119,78	146.472,97			
Acumulado	%	2,91%	9,31%	23,62%	43,10%	66,16%	82,83%	92,94%	95,86%	100,00%			
	R\$	102.770,85	329.300,97	835.200,89	1.523.752,18	2.339.184,23	2.928.646,08	3.286.176,05	3.389.295,83	3.535.768,80			
Administração Local		%	0,00%	5,00%	11,00%	13,00%	22,00%	22,00%	70,00%	71,00%	100,00%		

Cavalcan

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data



Documento assinado digitalmente

MURILLO MARCIO ALVARENGA CARVALHO

Data: 14/05/2026 12:21:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: Murillo Marcio Alvarenga Carvalho

CREA/CAU: 1019241128

ART/RRT: -