

Número: 130

BDI Padrão: **30,990%**

SEINFRA: CE 10/2023
 ORSE: SE 4/2026
 AGETOP-RODOVIARIO: GO
 4/2026
 SICRO3: DF 4/2026
 SINAPI: GO 6/2026
 AGETOP-CIVIL: GO 4/2026
 (Preço desonerado)

Obra: **ETAPA 1 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 ORNAMENTAL EM LED NA PISTA DE CAMINHADA SITUADA NA PISTA GO - 239
 PORTICO SENTIDO DISTRITO DE SÃO JORGE EM ALTO PARAÍSO DE GOIÁS/GO
 (POSTE TELECÔNICO CURVA SIMPLES)**



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.867,82	100,00% R\$1.867,82	-
2	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 21.349,46	50,00% R\$10.674,73	50,00% R\$10.674,73
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 308.628,50	40,00% R\$123.451,40	60,00% R\$185.177,10
4	ATERRAMENTO	100,00% 7.891,74	20,00% R\$1.578,35	80,00% R\$6.313,39
5	TRANSPORTES	100,00% 10.189,25	50,00% R\$5.094,63	50,00% R\$5.094,63
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 23.773,40	50,00% R\$11.886,70	50,00% R\$11.886,70
	Porcentagem do período	100,00%	41,36%	58,64%
	Total do período	R\$373.700,17	R\$154.553,62	R\$219.146,55
	Porcentagem acumulada		41,36%	100,00%
	Total acumulado		R\$154.553,62	R\$373.700,17

Total sem BDI

285,335.47

Total do BDI

88,364.70

Total

373,700.17

WILTON PEREIRA BARRETO DE MELO

Engenheiro Civil

CREA: 1015073140/D- GO