



PREFEITURA MUNICIPAL
DAMIANÓPOLIS GO
AÇÃO RUMO À PROSPERIDADE. ADM: 2025/2026



OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO

Endereço: Av. Bahia, Av. Belo Horizonte, Av. Goiás, Av. Perimetral, Av. Tiradentes, Rua América, Rua Argentina, Rua Aurora, Rua Chile, Rua Dois, Rua Julio Moreira de Moura, Rua Paranaíba, Rua Quatro, Rua Rui Barbosa, Rua Sete de Setembro, Rua Tamandaré, Rua Três, Rua Um, Rua Uruguai e Rua Venceslau Brás, Damianópolis - GO

Bancos: Tabela Goinfra de Custos de Obras Cíveis - T334 - Fevereiro/2026 - Sem Desoneração e SINAPI - 05/2026 - Goiás - Sem Desoneração

BDI: 25,02%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Preço Por Etapa (%)	Prazo de Execução - 3 Meses			
			1 Mês	2 Mês	3 Mês	Total
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.870,76	R\$ 11.870,76	-	-	R\$ 11.870,76
		1,19%	100,00%			100,00%
2.0	TRANSPORTES	R\$ 1.238,46	R\$ 619,23	-	R\$ 619,23	R\$ 1.238,46
		0,12%	50,00%		50,00%	100,00%
3.0	SERVIÇOS EM TERRA	R\$ 135.331,20	R\$ 67.665,60	R\$ 67.665,60	-	R\$ 135.331,20
		13,54%	50,00%	50,00%		100,00%
4.0	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 648.950,40	R\$ 194.685,12	R\$ 259.580,16	R\$ 194.685,12	R\$ 648.950,40
		64,93%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 24.086,75	R\$ 6.744,29	R\$ 7.948,63	R\$ 9.393,83	R\$ 24.086,75
		2,41%	28,00%	33,00%	39,00%	100,00%
6.0	PINTURA	R\$ 177.244,80	-	-	R\$ 177.244,80	R\$ 177.244,80
		17,73%			100,00%	100,00%
7.0	DIVERSOS	R\$ 728,22	-	-	R\$ 728,22	R\$ 728,22
		0,07%			100,00%	100,00%
PREÇO TOTAL		R\$ 999.450,59				
PERCENTUAL TOTAL		100,00%				

	1 Mês	2 Mês	3 Mês	Total
PREÇO TOTAL POR MÊS	R\$ 281.585,00	R\$ 335.194,39	R\$ 382.671,20	R\$ 999.450,59
PORCENTAGEM POR MÊS	28,17%	33,54%	38,29%	100,00%
PREÇO TOTAL ACUMULADO	R\$ 281.585,00	R\$ 616.779,39	R\$ 999.450,59	
PORCENTAGEM ACUMULADA	28,17%	61,71%	100,00%	
PORCENTAGEM ADMINISTRAÇÃO ACUMULADA	28,00%	61,00%	100,00%	

Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
CREA 1014360161 D-GO
Engenheira Civil