

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE
OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO RUAS FIGUEIREDO E DOMINGOS
MUNICÍPIO:	POSSE-GO
ENDEREÇO:	SETOR BELA VISTA
DATA:	quarta-feira, 16 de setembro de 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Obras	Valores	% da Etap	Período (mês)	
				1	2
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 13.640,77	4,10%	53,00% R\$ 7.229,61	47,00% R\$ 6.411,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.339,59	12,12%	40,00% R\$ 16.135,84	60,00% R\$ 24.203,75
3	TERRAPLANAGEM	R\$ 37.497,34	11,27%	100,00% R\$ 37.497,34	R\$ -
4	BASE E SUB-BASE	R\$ 71.229,21	21,40%	100,00% R\$ 71.229,21	R\$ -
5	REVESTIMENTO	R\$ 137.310,32	41,26%	R\$ -	100,00% R\$ 137.310,32
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 29.875,50	8,98%	100,00% R\$ 29.875,50	R\$ -
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.902,33	0,87%	100,00% R\$ 2.902,33	R\$ -
TOTAL		R\$ 332.795,06	100%		
Total Mensal				R\$ 164.869,82	R\$ 167.925,24
%				50%	50%
Total Acumulado				R\$ 164.869,82	R\$ 332.795,06
% Acumulado				50%	100%
#REF!				R\$ 332.795,06	

1 - O cronograma físico-financeiro foi estabelecido com base na itemização de obras definido nos orçamentos realizados.

2 - O prazo para a execução de obras foi estabelecido com base nos orçamentos realizados.

3 - A definição de início da obra será estabelecido com base nos prazos comuns de trâmites administrativo e licitação.


Jorge Danilo F. Dourado
 Engenheiro Civil
 CREA 23092/D-DF