

	Obra Manutenção Corretiva e Modernização da Fachada Câmara Municipal de Vereadores de Curral de Dentro		Bancos SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais ORSE - 02/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais	B.D.I. 25,0%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
---	--	---	--	------------------------	---

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		1.506,99	376,75	376,75	376,75	376,75
2	Administração Local	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		38.085,76	9.521,44	9.521,44	9.521,44	9.521,44
3	Demolição e Remoção de Entulho	100,00%	100,00%			
		6.295,42	6.295,42			
4	Impermeabilização	100,00%	100,00%			
		10.539,95	10.539,95			
5	Revestimentos	100,00%	30,00%	70,00%		
		27.588,98	8.276,69	19.312,29		
6	Esquadrias	100,00%			100,00%	
		7.199,46			7.199,46	
7	Pintura	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		62.188,14	6.218,81	18.656,44	18.656,44	18.656,44
8	Manutenção Corretiva Telhado	100,00%		50,00%	50,00%	
		9.196,55		4.598,28	4.598,28	
9	Modernização de fachada	100,00%				100,00%
		23.843,64				23.843,64
Porcentagem			22,11%	28,14%	21,64%	28,1%
Custo			41.229,06	52.465,19	40.352,36	52.398,26
Porcentagem Acumulado			22,11%	50,25%	71,9%	100,0%
Custo Acumulado			41.229,06	93.694,25	134.046,61	186.444,89

Mateus da Rocha Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051756120-4 Visto MG 50822

Câmara de Vereadores de Curral de Dentro
 CNPJ 01.765.033/0001-95