



CGF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000007212-2025	Nº TGOV 039412/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Pontalina	APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria 0	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
--	-------------------------------	--	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	2.789.911,90	% Período:	10,20%	9,53%	5,90%	5,78%	14,46%	22,98%	20,86%	10,31%				
	1\$			#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	110.018,08	% Período:	26,80%	12,92%	12,92%	12,92%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%				
	2\$			29.481,94	14.212,26	14.212,26	14.212,26	9.474,84	9.474,84	9.474,84	9.474,84	-	-	-	-
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	68.280,20	% Período:	10,00%	5,00%	10,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%				
	2\$			6.828,02	3.414,01	6.828,02	3.414,01	6.828,02	10.242,03	13.656,04	17.070,05	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	347.984,40	% Período:	50,00%	50,00%										
	2\$			#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPRAESTRUTURA	244.141,00	% Período:	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%						
	2\$			36.621,15	36.621,15	48.828,20	48.828,20	36.621,15	36.621,15	-	-	-	-	-	-
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	460.533,80	% Período:	8,15%	8,15%	15,44%	15,44%	21,85%	21,85%	9,13%					
	2\$			37.552,74	37.552,74	71.088,54	71.088,54	#####	#####	42.036,44	-	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	468.733,80	% Período:						50,00%	50,00%					
	2\$			-	-	-	-	-	#####	#####	-	-	-	-	-
1.7.	REVESTIMENTOS	377.565,60	% Período:			6,26%	6,26%	18,78%	18,78%	31,22%	18,70%				
	2\$			-	-	23.638,40	23.638,40	70.915,20	70.915,20	#####	70.590,80	-	-	-	-
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	138.715,40	% Período:							50,00%	50,00%				
	2\$			-	-	-	-	-	-	69.357,70	69.357,70	-	-	-	-
1.9.	INSTALAÇÕES	447.148,60	% Período:					40,00%	40,00%	20,00%					
	2\$			-	-	-	-	-	-	89.429,72	-	-	-	-	-
1.10.	PAVIMENTAÇÃO DA VIELA	115.307,02	% Período:								100,00%				
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
1.11.	COMPLEMENTAÇÕES	11.484,00	% Período:							50,00%	50,00%				
	2\$			-	-	-	-	-	-	5.742,00	5.742,00	-	-	-	-
2.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	% Período:												



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000007212-2025	Nº TGOV 039412/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Pontalina	APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria 0	DESCRIÇÃO DO LOTE
--	-------------------------------	--	---	--------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 56000007212-2025	Nº TGOV 039412/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Pontalina	APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria 0	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
---------------------------------	------------------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
		1\$	% Período:												
		1\$	% Período:												
		1\$	% Período:												
Total: R\$ 2.789.911,90				%:	10,20%	9,53%	5,90%	5,78%	14,46%	22,98%	20,86%	10,31%			
Período:	Repasso:			284.476,05	265.792,36	164.595,42	161.181,41	403.306,05	641.086,96	581.931,24	287.542,41				
	Contrapartida:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-				
Acumulado:	Investimento:			284.476,05	265.792,36	164.595,42	161.181,41	403.306,05	641.086,96	581.931,24	287.542,41				
	%:			10,20%	19,72%	25,62%	31,40%	45,86%	68,84%	89,69%	100,00%				
	Repasso:			284.476,05	550.268,41	714.863,83	876.045,24	1.279.351,29	1.920.438,25	2.502.369,49	2.789.911,90				
	Contrapartida:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Administração Local:			10,00%	15,00%	25,00%	30,00%	40,00%	55,00%	75,00%	100,00%				

Pontalina/GO

Local

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Brenda Menezes Gonçalves

CREA/CAU: 1018817921D-GO

ART/RRT: 1020250257130