



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

PROponente / Tomador
 Prefeitura Municipal de Pontalina

Nº OPERAÇÃO
 56000007212-2025

Nº TransfereGOV
 039412/2025

APELIDO EMPREENDIMENTO
 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

16. Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
 ↓
 FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	Serviços Preliminares
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Serviços Preliminares	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	1
2	Fundações	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Supraestrutura	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	
4	Alvenarias	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	
5	Esquadrias	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
6	Cobertura	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
7	Revestimento	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
8	Forro	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	Pintura	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
10	Piso	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
11	Instalação elétrica	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
12	Instalação hidráulica	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
13	Instalação sanitária e pluvial	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	
14	Complementação	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
15	Pavimentação viela																					
16	Administração Local	1	2	3	4	5	6	7	8	1	3	5	6	7	8	6	7	8	7	8	8	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08		
Parcela	%	10,20%	9,53%	5,90%	5,78%	14,46%	22,98%	20,86%	10,31%		
	R\$	284.476,05	265.792,36	164.595,42	161.181,41	403.306,05	641.086,96	581.931,24	287.542,41		
Acumulado	%	10,20%	19,72%	25,62%	31,40%	45,86%	68,84%	89,69%	100,00%		
	R\$	284.476,05	550.268,41	714.863,83	876.045,24	1.279.351,29	1.920.438,25	2.502.369,49	2.789.911,90		
Administração Local		%	10,00%	15,00%	25,00%	30,00%	40,00%	55,00%	75,00%	100,00%	

Pontalina

Local

sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Brenda Menezes Gonçalves

CREA/CAU: 1018817921D-GO

ART/RRT: 1020250257130

