

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1100702-69	974584/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA	Construção de Unidades Habitacionais no Município de Colinas do T	Construção de 20 Unidades Habitacionais MCMV FNHS no Município de Colinas d

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
<b>1.</b>	<b>Construção de Unidades Habitacionais r</b>	<b>3.054.757,58</b>	% Período:	7,66%	12,03%	11,62%	15,05%	14,26%	14,70%	17,57%	7,11%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.451,44	% Período:	20,85%	13,97%	13,97%	13,97%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%				
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	46.153,54	% Período:	7,50%	12,12%	11,63%	15,00%	14,25%	14,75%	17,50%	7,25%				
1.3.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	6.487,00	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
1.4.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	38.401,80	% Período:	100,00%											
1.5.	FUNDAÇÕES	275.419,60	% Período:	45,78%	54,22%										
1.5.1.	SAPATAS	126.087,60	% Período:	100,00%											
1.5.2.	VIGA BALDRAME	149.332,00	% Período:		100,00%										
1.6.	SUPERESTRUTURA	450.595,40	% Período:		41,31%	58,69%									
1.6.1.	PILARES	186.124,20	% Período:		100,00%										
1.6.2.	VIGAS DE COBERTURA	264.471,20	% Período:			100,00%									
1.7.	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA - LAJE	26.727,00	% Período:			100,00%									
1.8.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	314.670,60	% Período:				100,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	202.148,20	% Período:							100,00%					
1.9.1.	PORTAS	102.895,20	% Período:							100,00%					
1.9.2.	JANELAS	99.253,00	% Período:							100,00%					
1.10.	SISTEMAS DE COBERTURA	307.734,80	% Período:						100,00%						
1.10.1.	TELHADO	251.788,00	% Período:						100,00%						
1.10.2.	FORRO	55.946,80	% Período:						100,00%						
1.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO	23.811,80	% Período:		75,72%	24,28%									
1.11.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS	18.029,60	% Período:		100,00%										
1.11.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	5.782,20	% Período:			100,00%									
1.12.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	338.570,60	% Período:					82,86%	17,14%						
1.13.	SISTEMA DE PISOS	245.089,40	% Período:						28,96%	71,04%					
1.13.1.	PISO INTERNO	219.896,00	% Período:						32,27%	67,73%					
1.13.2.	PISO EXTERNO	25.193,40	% Período:							100,00%					
1.14.	PINTURAS E ACABAMENTOS	142.788,40	% Período:					100,00%							
1.14.1.	PINTURA INTERNA	82.639,80	% Período:					100,00%							
1.14.2.	PINTURA EXTERNA	60.148,60	% Período:					100,00%							
1.15.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	72.974,60	% Período:				100,00%								
1.15.1.	TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS	72.974,60	% Período:				100,00%								
1.16.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	144.037,00	% Período:				39,45%				60,55%				
1.16.1.	TUBO E CONEXÕES SANITÁRIAS	56.824,20	% Período:				100,00%								
1.16.2.	FOSSA SEPTICA, CAIXA DISTRIBUIÇÃO	87.212,80	% Período:								100,00%				
1.17.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	66.234,20	% Período:								100,00%				
1.17.1.	LOUÇAS	29.572,00	% Período:								100,00%				
1.17.2.	METAIS	20.628,20	% Período:								100,00%				
1.17.3.	ACESSÓRIOS	16.034,00	% Período:								100,00%				
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	252.398,20	% Período:	21,35%		17,50%				58,09%	3,06%				
1.18.1.	ALIMENTAÇÃO	53.875,80	% Período:	100,00%											
1.18.2.	ELETRODUTOS E CAIXAS	44.166,60	% Período:			100,00%									
1.18.3.	CABOS E QUADROS	104.128,80	% Período:							100,00%					
1.18.4.	TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNT	42.497,60	% Período:							100,00%					
1.18.5.	LUMINÁRIAS	7.729,40	% Período:								100,00%				
1.19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	42.131,20	% Período:								100,00%				



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU



Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1100702-69	<b>Nº TGOV</b> 974584/2024	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Unidades Habitacionais no Município de Colinas do T	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de 20 Unidades Habitacionais MCMV FNHIS no Município de Colinas d
----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.	SERVIÇOS FINAIS	4.932,80	% Período:	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
<b>Total: R\$ 3.054.757,58</b>															
Período:	%:			7,66%	12,03%	11,62%	15,05%	14,26%	14,70%	17,57%	7,11%				
	Repasso:	199.118,80	312.808,30	302.109,95	391.376,68	370.703,17	382.290,44	456.716,44	184.876,22						
	Contrapartida:	34.827,23	54.712,28	52.841,07	68.454,43	64.838,49	66.865,18	79.882,80	32.336,10						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>233.946,03</b>	<b>367.520,58</b>	<b>354.951,02</b>	<b>459.831,11</b>	<b>435.541,66</b>	<b>449.155,62</b>	<b>536.599,24</b>	<b>217.212,32</b>						
	%:	7,66%	19,69%	31,31%	46,36%	60,62%	75,32%	92,89%	100,00%						
	Repasso:	199.118,80	511.927,10	814.037,05	1.205.413,73	1.576.116,90	1.958.407,34	2.415.123,78	2.600.000,00						
	Contrapartida:	34.827,23	89.539,51	142.380,58	210.835,01	275.673,50	342.538,68	422.421,48	454.757,58						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>233.946,03</b>	<b>601.466,61</b>	<b>956.417,63</b>	<b>1.416.248,74</b>	<b>1.851.790,40</b>	<b>2.300.946,02</b>	<b>2.837.545,26</b>	<b>3.054.757,58</b>						
	Administração Local:	7,50%	19,62%	31,25%	46,25%	60,50%	75,25%	92,75%	100,00%						

MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS

Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: **WEBÉRON DE SOUSA CARVALHO**

CREA/CAU: 336716/D-TO

ART/RRT: 20250588501