



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIN	MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	241.243,64	% Período:	20,37%	43,06%	36,57%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.879,45	% Período:	13,33%	46,67%	40,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.981,96	% Período:	92,58%	3,85%	3,57%									
1.3.	DEMOLIÇÕES	5.548,95	% Período:	100,00%											
1.4.	BANCO DE RESERVAS - NÍVEL INFERIO	15.393,67	% Período:	100,00%											
1.5.	BANCO DE RESERVAS - COBERTURA	62.630,86	% Período:		100,00%										
1.6.	BANCO DE RESERVAS - ACABAMENTO	9.749,38	% Período:	100,00%											
1.7.	ALAMBRADO	115.037,09	% Período:		29,11%	70,89%									
1.8.	DRENAGEM PLUVIAL	5.987,68	% Período:	100,00%											
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS E I	1.225,04	% Período:	100,00%											
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS E I	809,56	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 241.243,64			%:	20,37%	43,06%	36,57%									
Período:	Repass:			28.521,14	60.280,44	51.198,42									
	Contrapartida:			20.625,60	43.592,94	37.025,10									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			49.146,74	103.873,38	88.223,52									
Acumulado:	%:			20,37%	63,43%	100,00%									
	Repass:			28.521,14	88.801,58	140.000,00									
	Contrapartida:			20.625,60	64.218,54	101.243,64									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			49.146,74	153.020,12	241.243,64									
Administração Local:				13,33%	60,00%	100,00%									

COLINAS DO TOCANTINS/TO
Local

quarta-feira, 16 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: TARCÍSIO DE PAULA MODESTO JÚNIOR
CREA/CAU: 317.091/D-TO
ART/RRT: TO20250562944