



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 982886/2025	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIN	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO ABATEDOURO MUNICIPAL DE
------------------	------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST	1.166.726,04	% Período:	24,00%	23,16%	26,14%	26,70%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	55.936,40	% Período:	1,25%	16,25%	42,50%	40,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.114,68	% Período:	100,00%											
1.3.	LIMPEZA DO TERRENO	57.008,73	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	65.907,67	% Período:	100,00%											
1.5.	BASE	85.095,09	% Período:	100,00%											
1.6.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TST	406.533,33	% Período:		64,24%	35,76%									
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	135.787,33	% Período:			100,00%									
1.8.	CALÇADAS (PASSEIOS)	241.068,42	% Período:				100,00%								
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	22.520,16	% Período:				100,00%								
1.10.	DRENAGEM PROFUNDA	31.702,67	% Período:	100,00%											
1.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.051,56	% Período:	50,00%			50,00%								
Total: R\$ 1.166.726,04				%:	24,00%	23,16%	26,14%	26,70%							
				Repasso:	280.053,82	270.246,67	304.936,63	311.488,92							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	280.053,82	270.246,67	304.936,63	311.488,92							
				%:	24,00%	47,17%	73,30%	100,00%							
				Repasso:	280.053,82	550.300,49	855.237,12	1.166.726,04							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	280.053,82	550.300,49	855.237,12	1.166.726,04							
				Administração Local:	1,25%	17,50%	60,00%	100,00%							

MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS
Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TARCÍSIO DE PAULA MODESTO JÚNIOR
CREA/CAU: 317.091/D-TO
ART/RRT: TO20260636847

Documento assinado digitalmente



TARCÍSIO DE PAULA MODESTO JUNIOR
Data: 21/05/2026 16:15:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Préf. Mun. de Colinas/TO
Fl. Nº 453
Rubrica 5