

OBRA : CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MATA BURRO

REVISÃO:

LOCAL: VÁRIOS LOCAIS NA ZONA RURAL

DATA : AGOSTO DE 2024

MUNICÍPIO: MUTUNÓPOLIS - GO

ADM: LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA

C R O N O G R A M A F Í S I C O F I N A N C E I R O

REPLICAR ESSE CRONOGRAMA PARA 30 UNIDADES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	T O T A L C/ BDI (R\$)
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,05	40% 696,62	30% 522,47	30% 522,47	1.741,56
2.00	TRANSPORTE	2,18	34% 56,02	33% 54,37	33% 54,37	164,76
3.00	SERVIÇO EM TERRA	6,71	60% 304,09	0% -	40% 202,73	506,82
4.00	INFRAESTRUTURA	58,61	40% 1.771,19	40% 1.771,19	20% 885,60	4.427,98
5.00	ADMINISTRAÇÃO	9,45	34% 242,71	33% 235,57	33% 235,57	713,84
DESEMBOLSO	Mensal		3.070,63	2.583,60	1.900,73	7.554,96
	Acumulado		3.070,63	5.654,23	7.554,96	
PERCENTUAL GLOBAL	Mensal (PGM)		40,64	34,20	25,16	
	Acumulado (PGA)		40,64	74,84	100,00	