

OBRA : CRECHE TIPO 2 - FNDE

RECURSOS: TESOIRO DA UNIÃO E MUNICÍPIO

MUNICÍPIO: MUTUNÓPOLIS - GO

REVISÃO:

DATA: FEVEREIRO DE 2025

LOCAL: ALAMEDA DOS BURITIS - VILA UNIÃO II

C R O N O G R A M A F Í S I C O - S E R V I Ç O S N Ã O F I N A N C I Á V E I S

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	90 dias	180 dias	270 dias	360 dias	450 dias	TOTAL
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	100%	0%	0%	0%	0%	-
			-	-	-	-		
2.00	SERVIÇOS EM TERRA	-	100%	0%	0%	0%	0%	-
			-	-	-	-		
3.00	PAVIMENTAÇÃO (BLOKRET E PAVER)	-	0%	0%	0%	100%	0%	-
			-	-	-	-		
4.00	PAISAGISMO (GRAMA E ÁRVORES)	-	0%	0%	0%	70%	30%	-
5.00	FECHAMENTO LAT E POST. DO MURO	-		100%	0%	0%	0%	-
CRECHE	PRÉDIO	-		25%	25%	25%	25%	-
LEGENDA - NOTAS:								

PRETO - SERVIÇOS NÃO FINANCIÁVEIS
VERDE - FECHAMENTO LATERAL E POSTERIOR DA ÁREA, COM MURO. CUSTO A SER ARCADADO PELO MUNICÍPIO
VERMELHO - CRONOGRAMA FÍSICO DO PRÉDIO OBJETO DO FNDE, A SER INICIADO APÓS IMPLANTAÇÃO DOS 02 PRIMEIROS ITENS.

gov.br

Documento assinado digitalmente

PETRONIO CARVALHO FRAGA

Data: 06/03/2025 10:32:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>