

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0,00	<b>Nº SICONV</b> 0,00	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS -	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> GINÁSIO DE ESPORTES	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA GERAL DO GINÁSIO
----------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	<b>REFORMA DO GINÁSIO</b>	<b>158.879,98</b>	% Período:	7,90%	5,86%	36,14%	37,12%	12,97%							
				90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.013,23	% Período:	85,00%				15,00%							
				85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%							
1.2.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.886,16	% Período:	55,00%	45,00%										
				55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.3.	INST. HIDROSANITÁRIA	6.566,70	% Período:	10,00%	90,00%										
				10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
1.4.	ESQUADRIAS METÁLICAS	12.793,84	% Período:		20,00%	80,00%									
				0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%							
1.5.	PINTURA	117.960,45	% Período:			40,00%	50,00%	10,00%							
				0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%							
1.6.	DIVERSOS	10.659,60	% Período:	30,00%				70,00%							
				30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%							
<b>Total: R\$ 158.879,98</b>				%:	7,90%	5,86%	36,14%	37,12%	12,97%						
				Repasso:	12.553,10	9.317,52	57.418,89	58.979,85	20.609,62						
				Contrapartida:	0,08	0,06	0,36	0,37	0,13						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>12.553,18</b>	<b>9.317,57</b>	<b>57.419,26</b>	<b>58.980,22</b>	<b>20.609,75</b>						
				%:	7,90%	13,77%	49,91%	87,03%	100,00%						
				Repasso:	12.553,10	21.870,62	79.289,51	138.269,36	158.878,98						
				Contrapartida:	0,08	0,14	0,50	0,87	1,00						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>12.553,18</b>	<b>21.870,75</b>	<b>79.290,01</b>	<b>138.270,23</b>	<b>158.879,98</b>						

MUTUNÓPOLIS/GO

Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **PETRÔNIO CARVAHO FRAGA**

CREA/CAU: **5032D-MA**

ART/RRT: **1020240090819**

**CRONOGRAMA FÍSIO  
OGU**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0,00	<b>Nº SICONV</b> 0,00	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MUTUNÓPOLIS -	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> GINÁSIO DE ESPORTES	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA GERAL DO GINÁSIO
----------------------------	--------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27	12/27	01/28
<b>1.</b>	<b>REFORMA DO GINÁSIO</b>	<b>158.879,98</b>	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.013,23	% Período:												
1.2.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.886,16	% Período:												
1.3.	INST. HIDROSANITÁRIA	6.566,70	% Período:												
1.4.	ESQUADRIAS METÁLICAS	12.793,84	% Período:												
1.5.	PINTURA	117.960,45	% Período:												
1.6.	DIVERSOS	10.659,60	% Período:												
<b>Total: R\$ 158.879,98</b>															
				%											
				Repasse:											
				Contrapartida:											
				Outros:											
				<b>Investimento:</b>											
				%											
				100,00%											
				Repasse:											
				158.878,98											
				Contrapartida:											
				1,00											
				Outros:											
				-											
				<b>Investimento:</b>											
				<b>158.879,98</b>											

MUTUNÓPOLIS/GO  
**Local**

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: PETRÔNIO CARVAHO FRAGA**  
**CREA/CAU: 5032D-MA**  
**ART/RRT: 1020240090819**