



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: REFORMA PARCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES																	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO					
MUNICÍPIO:		NAVIRAÍ																				
LOCAL:		AV. BATAGUASSU, 900 - CENTRO, NAVIRAÍ/MS																				
SIST./REF.:		AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO/2025)/SINAPI(DEZEMBRO/2025)															FÁBIO MARQUES RIBEIRO					
																	15.276 D/MS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL
				PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,52%	R\$ 15.559,22	R\$ 15.559,22	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,04%	R\$ 13.443,93	R\$ 13.443,93	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.3	COBERTURA	88,06%	R\$ 389.299,89	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 97.324,97	25,00%	25,00%	R\$ 97.324,97	25,00%	50,00%	R\$ 97.324,97	25,00%	75,00%	R\$ 58.394,98	15,00%	90,00%	R\$ 38.929,99	10,00%	100,00%	100,00%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,76%	R\$ 16.633,60	R\$ 2.772,27	16,67%	16,67%	R\$ 2.772,27	16,67%	33,33%	R\$ 2.772,27	16,67%	50,00%	R\$ 2.772,27	16,67%	66,67%	R\$ 2.772,27	16,67%	83,33%	R\$ 2.772,27	16,67%	100,00%	100,00%
1.5	LIMPEZA FINAL	1,62%	R\$ 7.161,26	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 7.161,26	100,00%	100,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 442.097,90										R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%				
			TOTAL MENSAL=	R\$ 31.775,42			R\$ 100.097,24			R\$ 100.097,24			R\$ 100.097,24			R\$ 61.167,25			R\$ 48.863,52			
			TOTAL ACUMULADO=	R\$ 31.775,42	7,19%	7,19%	R\$ 131.872,66	22,64%	29,83%	R\$ 231.969,90	22,64%	52,47%	R\$ 332.067,13	22,64%	75,11%	R\$ 393.234,38	13,84%	88,95%	R\$ 442.097,90	11,05%	100,00%	