



Obra  
QUADRA POLIESPORTIVA NO BONFIM

MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPA  
CNPJ: 01.989.813/0001-19

Bancos  
SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso do Sul  
SBC - 01/2026 - Mato Grosso do Sul  
ORSE - 11/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
CPOS/CDHU - 01/2026 -

B.D.I.  
24,2%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 107.124,06	16,66% 17.846,87	16,66% 17.846,87	16,00% 17.139,85	16,66% 17.846,87	16,66% 17.846,87	17,36% 18.596,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 58.756,66	63,00% 37.016,70	7,40% 4.347,99	7,40% 4.347,99	7,40% 4.347,99	7,40% 4.347,99	7,40% 4.347,99
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 54.610,37	60,00% 32.766,22	30,00% 16.383,11	10,00% 5.461,04			
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 429.446,58	70,00% 300.612,61	20,00% 85.889,32	8,00% 34.355,73	2,00% 8.588,93		
5	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	100,00% 70.056,56		50,00% 35.028,28	50,00% 35.028,28			
6	ESQUADRIAS	100,00% 12.650,68				70,00% 8.855,48	30,00% 3.795,20	
7	FECHAMENTO LATERAL	100,00% 78.535,84			80,00% 62.828,67	10,00% 7.853,58	10,00% 7.853,58	
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 213.782,14				50,00% 106.891,07	40,00% 85.512,86	10,00% 21.378,21
9	REVESTIMENTOS	100,00% 46.154,76				20,00% 9.230,95	40,00% 18.461,90	40,00% 18.461,90
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 42.755,86				30,00% 12.826,76	70,00% 29.929,10	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 72.942,56		20,00% 14.588,51	20,00% 14.588,51	20,00% 14.588,51	20,00% 14.588,51	20,00% 14.588,51
12	URBANIZAÇÃO	100,00% 191.656,71					30,00% 57.497,01	70,00% 134.159,70
13	ARQUIBANCADAS	100,00% 46.834,72		50,00% 23.417,36	30,00% 14.050,42	20,00% 9.366,94		
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 8.557,36						100,00% 8.557,36
Porcentagem			27,08%	13,77%	13,1%	13,98%	16,73%	15,35%
Custo			388.242,39	197.501,44	187.800,48	200.397,08	239.833,03	220.090,41
Porcentagem Acumulado			27,08%	40,85%	53,95%	67,92%	84,65%	100,0%
Custo Acumulado			388.242,39	585.743,83	773.544,31	973.941,39	1.213.774,42	1.433.864,86