



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                  |              |  |   |                        |
|------------------|--------------|--|---|------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº TGOV<br>0 | PROPONENTE TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIÂNIA | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO NA ESCOLA JOSE GOMES | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>0 |
|------------------|--------------|--|---|------------------------|

| Item                         | Descrição                       | Valor (R\$)      | Parcelas:         | 1                 | 2                 | 3      | 4       | 5      | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              |                                 |                  |                   | 07/26             | 08/26             | 09/26  | 10/26   | 11/26  | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 |
| 1.                           | CONSTRUÇÃO REFEITORIO JOSÉ GOMI | 309.102,24       | % Período:        | 12,57%            | 29,47%            | 33,39% | 24,57%  |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                         | SERVIÇOS PRELIMINARES           | 17.497,08        | % Período:        | 100,00%           |                   |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                         | FUNDAÇÃO                        | 16.791,99        | % Período:        | 100,00%           |                   |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                         | ESTRUTURA                       | 21.465,17        | % Período:        |                   | 100,00%           |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.                         | ALVENARIA                       | 51.340,99        | % Período:        |                   | 100,00%           |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.                         | PISO E REVESTIMENTOS            | 53.501,08        | % Período:        |                   | 25,64%            | 67,16% | 7,20%   |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.                         | COBERTURA                       | 63.096,50        | % Período:        |                   |                   | 99,37% | 0,63%   |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.                         | FORRO                           | 14.993,06        | % Período:        |                   |                   |        | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.                         | ELETRICA                        | 6.063,93         | % Período:        |                   |                   |        | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.9.                         | ESQUADRILHAS                    | 19.660,86        | % Período:        |                   |                   |        | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.10.                        | PINTURA                         | 4.159,51         | % Período:        |                   |                   |        | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.11.                        | ACESSORIOS                      | 22.235,07        | % Período:        |                   |                   |        | 100,00% |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.12.                        | ADMINISTRAÇÃO                   | 18.297,00        | % Período:        | 25,00%            | 25,00%            | 25,00% | 25,00%  |        |       |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total: R\$ 309.102,24</b> |                                 |                  |                   | %:                | 12,57%            | 29,47% | 33,39%  | 24,57% |       |       |       |       |       |       |       |
| Período:                     | Repasso:                        | -                | -                 | -                 | -                 |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | Contrapartida:                  | 38.863,32        | 91.096,97         | 103.208,61        | 75.933,34         |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | Outros:                         | -                | -                 | -                 | -                 |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | <b>Investimento:</b>            | <b>38.863,32</b> | <b>91.096,97</b>  | <b>103.208,61</b> | <b>75.933,34</b>  |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:                   | %:                              | 12,57%           | 42,04%            | 75,43%            | 100,00%           |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | Repasso:                        | -                | -                 | -                 | -                 |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | Contrapartida:                  | 38.863,32        | 129.960,29        | 233.168,90        | 309.102,24        |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | Outros:                         | -                | -                 | -                 | -                 |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
|                              | <b>Investimento:</b>            | <b>38.863,32</b> | <b>129.960,29</b> | <b>233.168,90</b> | <b>309.102,24</b> |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |
| Administração Local:         |                                 |                  |                   |                   |                   |        |         |        |       |       |       |       |       |       |       |

JOVIÂNIA-GO

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: VITOR HUGO CAETANO SILVA

CREA/CAU: 1019976942D-GO

ART/RRT:

VITOR HUGO  
CAETANO SILVA  
05218693154

Assinado de forma digital  
por VITOR HUGO CAETANO  
SILVA 05218693154  
Dados: 2026.06.24 13:53:20  
-03'00'