



Obra
[RV03] Recuperação e revitalização das fachadas da ANATEL-BAHIA

EngTech Engenharia e Consultoria
CNPJ: 29.947.680/0001-37

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Bahia
ORSE - 07/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2025 - Minas Gerais
SIURB - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	30,00%
		117.465,81	35.239,74	11.746,58	11.746,58	11.746,58	11.746,58	35.239,74
2	REVITALIZAÇÃO FACHADAS EM PINTURA / VARANDAS	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%			
		5.504,18	2.752,09	1.376,05	1.376,05			
3	INSTALAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO (HORIZONTAIS E VERTICAIS), CONFORME NBR 13755	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%	
		28.484,32			8.545,30	8.545,30	11.393,73	
4	REVITALIZAÇÃO FACHADAS EM CERÂMICA - PARCIAL	100,00%					50,00%	50,00%
		100.623,90					50.311,95	50.311,95
5	FACHADA VENTILADA	100,00%					50,00%	50,00%
		82.969,76					41.484,88	41.484,88
6	IMPERMEABILIZAÇÃO JANELAS	100,00%					100,00%	
		26.758,97					26.758,97	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		34.021,22						34.021,22
Porcentagem			9,6%	3,32%	5,47%	5,13%	35,8%	40,69%
Custo			37.991,83	13.122,62	21.667,92	20.291,87	141.696,10	161.057,79
Porcentagem Acumulado			9,6%	12,91%	18,39%	23,51%	59,31%	100,0%
Custo Acumulado			37.991,83	51.114,45	72.782,37	93.074,24	234.770,34	395.828,16



Assinado de forma digital por CAIO
TEIXEIRA DE CARVALHO
AMARAL:06379174567
Dados: 2025.10.03 11:01:15 -03'00'

Caio Teixeira de Carvalho Amaral
Diretor de Engenharia - Responsável Técnico