



ESTADO DO GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mariana
Bueno
Ramos

Digitally signed
by Mariana
Bueno Ramos
Date: 2026.08.05
13:01:39 -03'00'

MARIANA BUENO RAMOS - CREA: 1016191120 D-GO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: MAURILÂNDIA
DATA: 05/08/2026

REFERÊNCIA: SICRO 04/2026 - SEM DES.
BDI SERVIÇO: 23,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS					
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1			EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS	1.915.763,34	218.595,97	195.064,16	450.268,31	355.735,74	547.851,25	148.247,92
					11,41%	10,18%	23,50%	18,57%	28,60%	7,74%
	1		EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS	1.915.763,34	218.595,97	195.064,16	450.268,31	355.735,74	547.851,25	148.247,92
					11,41%	10,18%	23,50%	18,57%	28,60%	7,74%
	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	155.079,00 100,00%	17.694,51	15.787,04	36.443,57	28.798,17	44.352,59	12.003,11	
				11,41%	10,18%	23,50%	18,57%	28,60%	7,74%	
	2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	70.899,48 100,00%	26.941,80	5.317,46	5.317,46	5.317,46	5.317,46	22.687,83	
				38,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	32,00%	
	3	TERRAPLENAGEM	579.865,51 100,00%	173.959,65	173.959,65	231.946,20	-	-	-	
				30,00%	30,00%	40,00%				
	4	PAVIMENTAÇÃO	448.206,04 100,00%	-	-	89.641,21	134.461,81	224.103,02	-	
						20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	
	5	DRENAGEM	227.113,94 100,00%	-	-	-	56.778,49	56.778,49	113.556,97	
				0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	
	6	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS	434.599,37 100,00%	-	-	86.919,87	130.379,81	217.299,69	-	
						20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				1.578.402,02	177.172,94	158.100,31	364.944,33	288.325,29	444.035,70	120.155,55
BDI (20,83%)				337.361,32	41.423,03	36.963,85	85.323,98	67.410,45	103.815,55	28.092,37
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				1.915.763,34	218.595,97	195.064,16	450.268,31	355.735,74	547.851,25	148.247,92
TOTAL MENSAL (%)					11,41%	10,18%	23,50%	18,57%	28,60%	7,74%
TOTAL ACUMULADO %					11,41%	21,59%	45,09%	63,66%	92,26%	100,00%