



Etapa	Serviço	Período	Dias	% Físico	Valor da Etapa (R\$)	Físico Acum.	Financeiro Acum. (R\$)
1	Montagem estrutural (36 pilares + 6 tesouras)	Dia 01–15	15	35%	42.543,08	35%	42.543,08
2	Terças + perfis perimetrais	Dia 16–30	15	30%	36.465,50	65%	79.008,58
3	Cobertura isotérmica + calhas 41,31 m ² + fixadores	Dia 31–45	15	35%	42.543,07	100%	121.551,65

RESUMO FINANCEIRO

- **Valor total do contrato:** R\$ 121.551,65
- **15 dias:** R\$ 42.543,08
- **30 dias (acumulado):** R\$ 79.008,58
- **45 dias (final):** R\$ 121.551,65

CURVA S (VALORES ACUMULADOS)

Dia	Avanço (%)	Valor Acumulado (R\$)
15	35%	42.543,08
30	65%	79.008,58
45	100%	121.551,65

Eng.Civil:JohfrePereiraDaSilva Crea:
1018089012D-GO