

ITUMBIARA
 MUNICÍPIO DE ITUMBIARA
 ESTADO DE GOIÁS
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO ART. 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/21, COM REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMAR O TELhado DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASULO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E EM CONSONÂNCIA AO DISPOSTO NO EDITAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

END.: R. ITURAMA, S/N, SETOR NOVO HORIZONTE, ITUMBIARA-GO.

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	% ITEM	1 mês	2 mês	3 mês
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 8.050,53	5,44%	R\$ 2.683,51	R\$ 2.683,51	R\$ 2.683,51
				33,33%	33,33%	33,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.774,59	3,23%	R\$ 4.774,59	R\$ -	R\$ -
				100%		
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 10.801,65	7,30%	R\$ 10.801,65	R\$ -	R\$ -
				100,00%		
4	ESTRUTURA DO TELHADO	R\$ 59.509,97	40,21%	R\$ 29.754,99	R\$ 29.754,99	R\$ -
				50%	50%	
5	COBERTURA	R\$ 60.631,12	40,96%	R\$ -	R\$ 30.315,56	R\$ 30.315,56
					50%	50%
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.244,88	2,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.244,88
						100%
TOTAL		R\$ 148.012,74	100%	R\$ 48.014,74	R\$ 62.754,05	R\$ 37.243,95
		% PARCIAL		32,44%	42,40%	25,16%
		TOTAL - ACUMULADO		R\$ 48.014,74	R\$ 62.754,05	R\$ 37.243,95
		% ACUMULADO		32,44%	74,84%	100,00%

Itumbiara-GO, 25 de setembro de 2025.



FELIPE HENRIQUE MOURA ANDRADE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 1017287732D-GO