

Obra: REFORMA CASA DE PASSAGEM DE MINAÇU - GO
Prop: PREFEITURA DE MINAÇU GO
Local: Rua 19 número 529, Setor Serrinha, Minaçu-GO.
Departamento: Engenharia e Projetos
Nº do Orçamento: 0
Data do Orçamento: 21/10/2025
Responsável Téc.: Eng. Civil Daniel Pinheiro Rodrigues
Referência: GOINFRA - TABELA305 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2025- COM DESONERAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
Item	Discriminação	Total		Período							
				0-15 dias		15-30 dias		30-45 dias		45-60 dias	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 588,95	100%	R\$ 588,95	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
2.	TRANSPORTE	R\$ 1.010,00	25%	R\$ 252,50	25%	R\$ 252,50	25%	R\$ 252,50	25%	R\$ 252,50	
3.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 1.935,36	0%	R\$ -	50%	R\$ 967,68	50%	R\$ 967,68	0%	R\$ -	
4.	ESTRUTURA METALICA	R\$ 49.342,73	5%	R\$ 2.467,14	25%	R\$ 12.335,68	45%	R\$ 22.204,23	25%	R\$ 12.335,68	
5.	COBERTURAS	R\$ 18.567,51	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 9.283,75	50%	R\$ 9.283,75	
6.	ESQUADRIAS METALICAS	R\$ 580,83	0%	R\$ -	50%	R\$ 290,42	50%	R\$ 290,42	0%	R\$ -	
7.	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 3.577,93	25%	R\$ 894,48	25%	R\$ 894,48	25%	R\$ 894,48	25%	R\$ 894,48	
8.	PINTURA	R\$ 22.980,96	10%	R\$ 2.298,10	25%	R\$ 5.745,24	25%	R\$ 5.745,24	40%	R\$ 9.192,38	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 124.621,01	TOTAL 0-15 dias		TOTAL 15-30 dias		TOTAL 30-45 dias		TOTAL 45-60 dias		
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$ 98.584,26	R\$ 6.501,16		R\$ 20.486,00		R\$ 39.638,30		R\$ 31.958,80		

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Daniel Pinheiro Rodrigues
Eng. Civil - CREA: 1016850719 D - GO