

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | REFORMA DA CÂMARA DOS VEREADORES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DOS VEREADORES NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.

BDI: 25,00%

SEINFRA: TABELA SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 114,15% (HORISTA) / BDI 25,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.903,00	12,50%	R\$ 1.737,88	12,50%	R\$ 1.737,88	12,50%	R\$ 1.737,88	12,50%	R\$ 1.737,88	12,50%	R\$ 1.737,88	12,50%	R\$ 1.737,88	12,50%	R\$ 1.737,88	12,50%	R\$ 1.737,88	R\$ 13.903,00
REFORMA INTERNA																			
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 2.805,12	100,00%	R\$ 2.805,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.805,12
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.127,30	50,00%	R\$ 6.063,65	50,00%	R\$ 6.063,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 12.127,30
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 53.026,89	-	-	40,00%	R\$ 21.210,76	20,00%	R\$ 10.605,38	30,00%	R\$ 15.908,07	10,00%	R\$ 5.302,69	-	-	-	-	-	-	R\$ 53.026,89
5	REVESTIMENTO/PISO	R\$ 13.890,39	-	-	-	-	30,00%	R\$ 4.167,12	30,00%	R\$ 4.167,12	20,00%	R\$ 2.778,08	20,00%	R\$ 2.778,08	-	-	-	-	R\$ 13.890,39
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 37.250,74	-	-	10,00%	R\$ 3.725,07	-	-	25,00%	R\$ 9.312,69	15,00%	R\$ 5.587,61	20,00%	R\$ 7.450,15	20,00%	R\$ 7.450,15	10,00%	R\$ 3.725,07	R\$ 37.250,74
PASSAGEM LATERAL																			
7	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 27.313,94	-	-	10,00%	R\$ 2.731,39	-	-	25,00%	R\$ 6.828,49	15,00%	R\$ 4.097,09	20,00%	R\$ 5.462,79	20,00%	R\$ 5.462,79	10,00%	R\$ 2.731,39	R\$ 27.313,94
8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 143.050,15	20,00%	R\$ 28.610,03	18,00%	R\$ 25.749,03	13,00%	R\$ 18.596,52	12,00%	R\$ 17.166,02	20,00%	R\$ 28.610,03	17,00%	R\$ 24.318,53	-	-	-	-	R\$ 143.050,15
9	PISO / CANTEIRO	R\$ 16.176,37	20,00%	R\$ 3.235,27	18,00%	R\$ 2.911,75	13,00%	R\$ 2.102,93	12,00%	R\$ 1.941,16	20,00%	R\$ 3.235,27	17,00%	R\$ 2.749,98	-	-	-	-	R\$ 16.176,37
TOTAL		R\$ 319.543,90	13,29%	42.451,95	20,07%	64.129,52	11,64%	37.209,82	17,86%	57.061,41	16,07%	51.348,65	13,93%	44.497,40	4,58%	14.650,81	2,56%	8.194,34	R\$ 319.543,90


ANDERSON ÍTALO MELO BARROS
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU: A304083-6