



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090.311-48	950282/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIXÁ	IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM MOLHA	455.057,94	% Período:	28,06%	27,99%	21,22%	22,73%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.965,03	% Período:	49,64%	20,43%	7,05%	22,88%								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.958,81	% Período:	28,00%	28,00%	21,00%	23,00%								
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.927,22	% Período:	50,00%			50,00%								
1.4.	BUEIRO SIMPLES	159.778,79	% Período:	69,65%	30,35%										
1.5.	BUEIRO DUPLO	254.428,09	% Período:		27,50%	35,95%	36,55%								
Total: R\$ 455.057,94			%:	28,06%	27,99%	21,22%	22,73%								
Período:	Repass:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			127.693,37	127.361,63	96.580,65	103.422,29								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			127.693,37	127.361,63	96.580,65	103.422,29								
Acumulado:	%:			28,06%	56,05%	77,27%	100,00%								
	Repass:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			127.693,37	255.055,00	351.635,65	455.057,94								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			127.693,37	255.055,00	351.635,65	455.057,94								
			Administração Local:	28,00%	56,00%	77,00%	100,00%								

CRIXÁS/GO
Local
terça-feira, 10 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 1020250109574