



Obra **Construção de 04 passarelas elevadas**

Proprietário **Município de Rubiataba**
Adm 2021 - 2024

Local Av Aroeira , Av Saranhão , Av PauBrasil
Centro , Bela Vista , Setor Aeroporto - Rubiataba - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Etapa	Título	Valor	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2	Quinz 1	Quinz 2
1.	Serviços iniciais	3.207,31	3,25%	% 100,00%					
				R\$ 3.207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Travessia para Avenida Aroeira	24.542,70	24,83%	% 25,00%	75,00%				
				R\$ 6.135,68	18.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Travessia para Avenida Saranhão	23.544,01	23,82%	%	25,00%	75,00%			
				R\$ 0,00	5.886,00	17.658,01	0,00	0,00	0,00
4.	Travessia para Avenida PauBrasil	26.026,58	26,33%	%		25,00%	75,00%		
				R\$ 0,00	0,00	6.506,65	19.519,94	0,00	0,00
5.	Travessia na Avenida Bálsamo	20.077,80	20,32%	%			25,00%	75,00%	
				R\$ 0,00	0,00	0,00	5.019,45	15.058,35	0,00
6.	Serviços finais	1.433,81	1,45%	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 0,00	286,76	286,76	286,76	286,76	286,76

Valor total com BDI 98.832,21

No período	9.342,99		24.579,79		24.451,41		24.826,15		15.345,11		286,76	
		33.922,77		49.277,56		15.631,87		15,82%				
	34,32%		49,86%		15,82%							

Acumulado	33.922,77		83.200,34		98.832,21	
		34,32%		84,18%		100,00%

Rubiataba GO , 09 de fevereiro de 2026

DENNER SANSONI PAIM

Engenheiro civil

PAIM Engenharia

ART: 10 2026 0051792