



CGF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 02441.1850001/25-00	Nº TGOV 02441.185000	PROPONENTE TOMADOR FMS PIRANHAS/GO	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
<b>1.</b>	<b>AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE S</b>	<b>690.636,74</b>	% Período:	12,75%	13,83%	19,18%	16,99%	31,23%	6,02%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.118,23	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	4.658,34	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO	65.625,03	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	51.226,65	% Período:	3,28%	96,72%										
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.183,70	% Período:	65,77%	34,23%										
1.6.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	73.331,94	% Período:		31,16%	34,70%	34,14%								
1.7.	COBERTURA E FORRO	87.113,77	% Período:			73,16%	12,86%	13,98%							
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.352,84	% Período:			23,50%	50,64%	25,86%							
1.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	66.560,85	% Período:		25,54%	45,44%	29,02%								
1.10.	ESQUADRIAS	49.316,29	% Período:					100,00%							
1.11.	REVESTIMENTOS	81.153,70	% Período:				37,78%	62,22%							
1.12.	PAVIMENTAÇÃO	49.356,42	% Período:				15,12%	83,68%	1,20%						
1.13.	PINTURAS	59.526,01	% Período:					77,52%	22,48%						
1.14.	DIVERSOS	20.717,95	% Período:						100,00%						
1.15.	INSTALAÇÕES PPCI	3.882,43	% Período:						100,00%						
1.16.	LIMPEZA FINAL	1.663,60	% Período:						100,00%						
1.17.	ADMINISTRAÇÃO	18.848,99	% Período:	12,00%	14,00%	19,00%	17,00%	31,00%	7,00%						
<b>2.</b>		-	% Período:												
<b>Total: R\$ 690.636,74</b>															
				%:	12,75%	13,83%	19,18%	16,99%	31,23%	6,02%					
				Repasso:	62.646,24	67.971,67	94.278,36	83.470,38	153.495,04	29.570,31					
				Contrapartida:	25.394,01	27.552,70	38.216,26	33.835,20	62.220,08	11.986,49					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>88.040,25</b>	<b>95.524,37</b>	<b>132.494,62</b>	<b>117.305,58</b>	<b>215.715,12</b>	<b>41.556,80</b>					
				%:	12,75%	26,58%	45,76%	62,75%	93,98%	100,00%					
				Repasso:	62.646,24	130.617,91	224.896,27	308.366,65	461.861,69	491.432,00					
				Contrapartida:	25.394,01	52.946,71	91.162,97	124.998,17	187.218,25	199.204,74					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>88.040,25</b>	<b>183.564,62</b>	<b>316.059,24</b>	<b>433.364,82</b>	<b>649.079,94</b>	<b>690.636,74</b>					
				Administração Local:	12,00%	26,00%	45,00%	62,00%	93,00%	100,00%					

PIRANHAS/GO

Local

quinta-feira, 5 de março de 2026

Responsável Técnico

Nome: GABRIELLA DE ANDRADE E SILVA

CREA/CAU: 1018893733/D-GO