



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|-------------|---------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 790.068,63 | % Período: | 23,24% | 25,44% | 25,44% | 25,88% | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.543,22 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15.608,02 | % Período: | 23,24% | 25,44% | 25,44% | 25,88% | | | | | | | | | |
| 1.3. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 6.836,48 | % Período: | 50,00% | | | 50,00% | | | | | | | | | |
| 1.4. | TERRAPLANAGEM | 62.762,90 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | SUB BASE E BASE | 111.282,98 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 591.035,03 | % Período: | | 33,33% | 33,33% | 33,34% | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 790.068,63 | | Período: | %: | 23,24% | 25,44% | 25,44% | 25,88% | | | | | | | | | |
| | | | Repasso: | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 183.634,64 | 200.962,66 | 200.962,66 | 204.508,67 | | | | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | Acumulado: | Investimento: | 183.634,64 | 200.962,66 | 200.962,66 | 204.508,67 | | | | | | | | | |
| | | | %: | 23,24% | 48,68% | 74,12% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | Repasso: | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 183.634,64 | 384.597,30 | 585.559,96 | 790.068,63 | | | | | | | | | |
| | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 183.634,64 | 384.597,30 | 585.559,96 | 790.068,63 | | | | | | | | | |
| crossserviço da Administração Local: | | Administração Local: | 23,24% | 48,68% | 74,12% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| RAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

SÃO FRANCISCO/GO
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO
ART/RRT: 10 2025 037 7697