



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SED
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR - DGIAPPE
Data de emissão: 27/05/2026 11:01

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA PARCIAL NA E.E DE TEMPO INTEGRAL PROF. NEYDER SUELLY COSTA VIEIRA (cobertura, cozinha, instalações elétricas, pintura e acessibilidade), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, COM RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

Município(s): Campo Grande (MS)

Local: Rua Marco Aurélio Beier, 100, Conj. Aero Rancho.

Prazo Execução: 120 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª							
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	100,00% 16.617,08										100,00% 16.617,08
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 27.444,41										100,00% 27.444,41
03 - COBERTURA	100,00% 10.280,44										100,00% 10.280,44
04 - ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00% 329,17										100,00% 329,17
05 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 12.846,86										100,00% 12.846,86
06 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 4.741,48										100,00% 4.741,48
07 - REVESTIMENTO DE PISOS	4,00% 843,40	96,00% 20.241,48									100,00% 21.084,88
08 - VIDROS		100,00% 670,06									100,00% 670,06
09 - PINTURA		32,18% 52.240,85	45,05% 73.133,94	22,77% 36.964,70							100,00% 162.339,49
10 - ACESSIBILIDADE				100,00% 29.933,62							100,00% 29.933,62
11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100,00% 5.255,00							100,00% 5.255,00
12 - LIMPEZA				100,00% 956,00							100,00% 956,00
TOTAL POR PERÍODO	73.102,84	73.152,39	73.133,94	73.109,32							100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	73.102,84	146.255,23	219.389,17	292.498,49							292.498,49