

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO																					
OBJETO:	IMPLANTAÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS DO HOSPITAL DE PORTO MURTINHO																	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO							
MUNICÍPIO:	PORTO MURTINHO - MS																								
LOCAL:	R. JOAQUIM MURTINHO COM RUA 13 DE JUNHO, 436 - CENTRO - PORTO MURTINHO-MS																								
SIST./REF.:	AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (NOVEMBRO/2023) SBC (NOVEMBRO/2023)																								
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL			
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,04%	R\$ 28.746,09	R\$ 28.746,09	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%			
2.	MOVIMENTO DE TERRA	12,07%	R\$ 68.858,10	R\$ 68.858,10	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%			
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,59%	R\$ 9.083,73	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.541,87	50,00%	50,00%	R\$ 2.270,93	25,00%	75,00%	R\$ 2.270,93	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%			
4.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	42,40%	R\$ 241.856,07	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 60.464,02	25,00%	25,00%	R\$ 60.464,02	25,00%	50,00%	R\$ 60.464,02	25,00%	75,00%	R\$ 60.464,02	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%			
5.	PINTURA E REVESTIMENTO	13,20%	R\$ 75.289,28	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 37.644,64	50,00%	50,00%	R\$ 37.644,64	50,00%	100,00%	100,00%			
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,31%	R\$ 53.114,46	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 13.278,62	25,00%	25,00%	R\$ 13.278,62	25,00%	50,00%	R\$ 13.278,62	25,00%	75,00%	R\$ 13.278,62	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%			
7.	ILUMINAÇÃO	11,38%	R\$ 64.930,95	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.493,10	10,00%	10,00%	R\$ 19.479,29	30,00%	40,00%	R\$ 19.479,29	30,00%	70,00%	R\$ 19.479,29	30,00%	100,00%	100,00%			
8.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,16%	R\$ 23.750,40	R\$ 3.562,56	15,00%	15,00%	R\$ 3.562,56	15,00%	30,00%	R\$ 3.562,56	15,00%	45,00%	R\$ 3.562,56	15,00%	60,00%	R\$ 4.750,08	20,00%	80,00%	R\$ 4.750,08	20,00%	100,00%	100,00%			
9.	LIMPEZA FINAL	0,85%	R\$ 4.839,45	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.839,45	100,00%	100,00%	100,00%			
100,00% R\$ 570.468,53																									
T OT AL MENSAL=				R\$ 101.166,75			R\$ 81.847,06			R\$ 86.069,22			R\$ 99.055,41			R\$ 135.616,64			R\$ 66.713,46						
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 101.166,75	17,73%	17,73%	R\$ 183.013,81	14,35%	32,08%	R\$ 269.083,03	15,09%	47,17%	R\$ 368.138,44	17,36%	64,53%	R\$ 503.755,08	23,77%	88,31%	R\$ 570.468,53	11,69%	100,00%				