




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CREAS MUNICIPAL																	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO					
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO																	 JACQUELLE GOMES PEYOSA 63.73/MS					
LOCAL: RUA 13 DE MAIO, 61, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS																						
SIST./REF.: AGESUL(JANEIRO/2025)/SINAPI(MAIO/2025)/SBC(MAIO/2025)																						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,00%	R\$ 38.835,23	R\$ 38.835,23	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,25%	R\$ 1.978,21	R\$ 1.978,21	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	15,81%	R\$ 122.733,24	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 72.068,96	58,72%	58,72%	R\$ 48.455,08	39,48%	98,20%	R\$ 2.209,20	1,80%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4.	VEDAÇÃO	9,39%	R\$ 72.937,15	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 72.937,15	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
5.	COBERTURA	7,55%	R\$ 58.647,59	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 58.647,59	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	12,72%	R\$ 98.741,94	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 98.741,94	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
7.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	6,42%	R\$ 49.822,03	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 49.822,03	100,00%	100,00%	100,00%
8.	PISO	4,27%	R\$ 33.144,41	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 33.144,41	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
9.	HIDROSSANITÁRIO	2,96%	R\$ 22.991,46	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 11.502,63	50,03%	50,03%	R\$ 6.607,75	28,74%	78,77%	78,77%
10.	ACESSIBILIDADE	1,13%	R\$ 8.796,82	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
11.	DRENO AR CONDICIONADO	0,69%	R\$ 5.349,18	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,36%	R\$ 57.152,73	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
13.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO	0,51%	R\$ 3.980,47	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
14.	PINTURA	9,33%	R\$ 72.432,43	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
15.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	2,27%	R\$ 17.658,90	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
16.	CERCAMENTO	2,39%	R\$ 18.589,91	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
17.	URBANIZAÇÃO	7,50%	R\$ 58.265,85	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,37%	R\$ 2.861,44	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
19.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,78%	R\$ 29.354,40	R\$ 2.230,93	7,60%	7,60%	R\$ 3.111,57	10,60%	18,20%	R\$ 4.643,87	15,82%	34,02%	R\$ 3.405,11	11,60%	45,62%	R\$ 4.687,90	15,97%	61,59%	R\$ 2.357,16	8,03%	69,62%	69,62%
20.	LIMPEZA FINAL	0,29%	R\$ 2.264,55	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
		100,00%	R\$ 776.537,94																			
TOTAL MENSAL=				R\$ 43.044,37			R\$ 75.180,52			R\$ 126.036,10			R\$ 104.356,25			R\$ 107.982,53			R\$ 58.786,93			
TOTAL ACUMULADO=				R\$ 43.044,37	5,54%	5,54%	R\$ 118.224,90	9,68%	15,22%	R\$ 244.261,00	16,23%	31,46%	R\$ 348.617,25	13,44%	44,89%	R\$ 456.599,77	13,91%	58,80%	R\$ 515.386,71	7,57%	66,37%	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12			TOTAL
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,00%	R\$ 38.835,23	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,25%	R\$ 1.978,21	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	15,81%	R\$ 122.733,24	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4.	VEDAÇÃO	9,39%	R\$ 72.937,15	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
5.	COBERTURA	7,55%	R\$ 58.647,59	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	12,72%	R\$ 98.741,94	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
7.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	6,42%	R\$ 49.822,03	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
8.	PISO	4,27%	R\$ 33.144,41	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
9.	HIDROSSANITÁRIO	2,96%	R\$ 22.991,46	R\$ 4.881,09	21,23%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
10.	ACESSIBILIDADE	1,13%	R\$ 8.796,82	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 8.796,82	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
11.	DRENO AR CONDICIONADO	0,69%	R\$ 5.349,18	R\$ 5.349,18	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,36%	R\$ 57.152,73	R\$ 57.152,73	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
13.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNCIO E PÂNICO	0,51%	R\$ 3.980,47	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.980,47	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
14.	PINTURA	9,33%	R\$ 72.432,43	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 72.432,43	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
15.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	2,27%	R\$ 17.658,90	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 17.658,90	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
16.	CERCAMENTO	2,39%	R\$ 18.589,91	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 18.589,91	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
17.	URBANIZAÇÃO	7,50%	R\$ 58.265,85	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 58.265,85	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,37%	R\$ 2.861,44	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.861,44	100,00%	100,00%	100,00%
19.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,78%	R\$ 29.354,40	R\$ 2.465,77	8,40%	78,02%	R\$ 1.752,46	5,97%	83,99%	R\$ 1.546,98	5,27%	89,26%	R\$ 2.313,13	7,88%	97,14%	R\$ 463,80	1,58%	98,72%	R\$ 375,74	1,28%	100,00%	100,00%
20.	LIMPEZA FINAL	0,29%	R\$ 2.264,55	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.264,55	100,00%	100,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 776.537,94																			
TOTAL MENSAL=				R\$ 69.848,77			R\$ 74.184,89			R\$ 37.795,79			R\$ 60.578,98			R\$ 13.241,09			R\$ 5.501,73			
TOTAL ACUMULADO=				R\$ 585.235,47	8,99%	75,36%	R\$ 659.420,36	9,55%	84,92%	R\$ 697.216,15	4,87%	89,79%	R\$ 757.795,12	7,80%	97,59%	R\$ 771.036,21	1,71%	99,29%	R\$ 776.537,94	0,71%	100,00%	