



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

| | |
|---|---|
| OBJETO: AMPLIAÇÃO PSF CAACUPÉ | RESPONSÁVEL ORÇAMENTO FÁBIO MARQUES RIBEIRO 15.276 D/MS |
| MUNICÍPIO: PORTO MURINHO | |
| LOCAL: RUA LUIZ DE ALBUQUERQUE | |
| SIST./REF.: AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/SBC(SETEMBRO/2025)/SINAPI(SETEMBRO/2025) | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ITEM | MÊS 1 | | | MÊS 2 | | | MÊS 3 | | | MÊS 4 | | | MÊS 5 | | | MÊS 6 | | | TOTAL |
|------|--|---------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------|---------|
| | | | | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,61% | R\$ 14.709,81 | R\$ 14.709,81 | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0,73% | R\$ 4.128,96 | R\$ 4.128,96 | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1,24% | R\$ 6.995,70 | R\$ 6.995,70 | 100,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 4. | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 17,70% | R\$ 99.560,89 | R\$ 24.890,22 | 25,00% | 25,00% | R\$ 24.890,22 | 25,00% | 50,00% | R\$ 24.890,22 | 25,00% | 75,00% | R\$ 24.890,22 | 25,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | R\$ 0,00 | | 100,00% | 100,00% |
| 5. | VEDAÇÃO | 7,35% | R\$ 41.324,08 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 10.331,02 | 25,00% | 25,00% | R\$ 10.331,02 | 25,00% | 50,00% | R\$ 10.331,02 | 25,00% | 75,00% | R\$ 10.331,02 | 25,00% | 100,00% | 100,00% |
| 6. | COBERTURA | 8,60% | R\$ 48.364,93 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 7. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 11,47% | R\$ 64.555,45 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 16.138,86 | 25,00% | 25,00% | R\$ 16.138,86 | 25,00% | 50,00% | 50,00% |
| 8. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 6,29% | R\$ 35.410,75 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 9. | PISO | 3,58% | R\$ 20.113,28 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 10.056,64 | 50,00% | 50,00% | R\$ 5.028,32 | 25,00% | 75,00% | 75,00% |
| 10. | HIDROSSANITÁRIO | 8,10% | R\$ 45.554,80 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 11.388,70 | 25,00% | 25,00% | R\$ 11.388,70 | 25,00% | 50,00% | 50,00% |
| 11. | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 4,45% | R\$ 25.048,84 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5,07% | R\$ 28.532,01 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 4.279,80 | 15,00% | 15,00% | R\$ 4.279,80 | 15,00% | 30,00% | R\$ 4.279,80 | 15,00% | 45,00% | R\$ 4.279,80 | 15,00% | 60,00% | R\$ 4.279,80 | 15,00% | 75,00% | 75,00% |
| 13. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 0,13% | R\$ 726,74 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 14. | URBANIZAÇÃO | 0,33% | R\$ 1.876,07 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 15. | PINTURA | 4,77% | R\$ 26.845,12 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 16. | PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 0,77% | R\$ 4.320,14 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 17. | CLIMATIZAÇÃO | 5,15% | R\$ 28.998,57 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 18. | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | 5,22% | R\$ 29.385,84 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 19. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,89% | R\$ 5.012,94 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 20. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,52% | R\$ 25.442,40 | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 8,33% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 16,67% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 25,00% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 33,33% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 41,67% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 50,00% | 50,00% |
| 21. | LIMPEZA FINAL | 1,01% | R\$ 5.693,68 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 0,00% |
| | | 100,00% | R\$ 562.601,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL MENSAL= | | R\$ 52.844,89 | | | | R\$ 31.290,22 | | | R\$ 41.621,24 | | | R\$ 41.621,24 | | | R\$ 54.315,22 | | | R\$ 49.286,90 | | | |
| | TOTAL ACUMULADO= | | R\$ 52.844,89 | 9,39% | 9,39% | R\$ 84.135,12 | 5,56% | 14,95% | R\$ 125.756,36 | 7,40% | 22,35% | R\$ 167.377,60 | 7,40% | 29,75% | R\$ 221.692,83 | 9,65% | 39,40% | R\$ 270.979,73 | 8,76% | 48,17% | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR ITEM | MÊS 7 | | | MÊS 8 | | | MÊS 9 | | | MÊS 10 | | | MÊS 11 | | | MÊS 12 | | | TOTAL |
|------|--|---------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|----------------|---------------|---------|----------|---------|
| | | | | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | PROPONENTE | % | %ACUMUL. | |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2,61% | R\$ 14.709,81 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0,73% | R\$ 4.128,96 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1,24% | R\$ 6.995,70 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 4. | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 17,70% | R\$ 99.560,89 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 5. | VEDAÇÃO | 7,35% | R\$ 41.324,08 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 6. | COBERTURA | 8,60% | R\$ 48.364,93 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 12.091,23 | 25,00% | 25,00% | R\$ 12.091,23 | 25,00% | 50,00% | R\$ 12.091,23 | 25,00% | 75,00% | R\$ 12.091,23 | 25,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 7. | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 11,47% | R\$ 64.555,45 | R\$ 16.138,86 | 25,00% | 75,00% | R\$ 16.138,86 | 25,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 8. | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 6,29% | R\$ 35.410,75 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 8.852,69 | 25,00% | 25,00% | R\$ 8.852,69 | 25,00% | 50,00% | R\$ 17.705,38 | 50,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 9. | PISO | 3,58% | R\$ 20.113,28 | R\$ 5.028,32 | 25,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 10. | HIDROSSANITÁRIO | 8,10% | R\$ 45.554,80 | R\$ 11.388,70 | 25,00% | 75,00% | R\$ 11.388,70 | 25,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 11. | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 4,45% | R\$ 25.048,84 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 12.524,42 | 50,00% | 50,00% | R\$ 6.262,21 | 25,00% | 75,00% | R\$ 6.262,21 | 25,00% | 100,00% | 100,00% |
| 12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5,07% | R\$ 28.532,01 | R\$ 4.279,80 | 15,00% | 90,00% | R\$ 2.853,20 | 10,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 13. | PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 0,13% | R\$ 726,74 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 363,37 | 50,00% | 50,00% | R\$ 181,69 | 25,00% | 75,00% | R\$ 181,69 | 25,00% | 100,00% | 100,00% |
| 14. | URBANIZAÇÃO | 0,33% | R\$ 1.876,07 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 1.876,07 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 15. | PINTURA | 4,77% | R\$ 26.845,12 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 6.711,28 | 25,00% | 25,00% | R\$ 6.711,28 | 25,00% | 50,00% | R\$ 6.711,28 | 25,00% | 75,00% | R\$ 6.711,28 | 25,00% | 100,00% | 100,00% |
| 16. | PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 0,77% | R\$ 4.320,14 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 2.160,07 | 50,00% | 50,00% | R\$ 2.160,07 | 50,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 17. | CLIMATIZAÇÃO | 5,15% | R\$ 28.998,57 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 14.499,29 | 50,00% | 50,00% | R\$ 14.499,29 | 50,00% | 100,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 18. | CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | 5,22% | R\$ 29.385,84 | R\$ 29.385,84 | 100,00% | 150,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | 100,00% |
| 19. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0,89% | R\$ 5.012,94 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 5.012,94 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4,52% | R\$ 25.442,40 | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 58,33% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 66,67% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 75,00% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 83,33% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 91,67% | R\$ 2.120,20 | 8,33% | 100,00% | 100,00% |
| 21. | LIMPEZA FINAL | 1,01% | R\$ 5.693,68 | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 0,00 | | 0,00% | R\$ 5.693,68 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | 100,00% | R\$ 562.601,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL MENSAL= | | R\$ 68.341,72 | | | | R\$ 46.752,27 | | | R\$ 46.434,76 | | | R\$ 57.162,48 | | | R\$ 45.071,98 | | | R\$ 27.858,07 | | | |
| | TOTAL ACUMULADO= | | R\$ 339.321,46 | 12,15% | 60,31% | R\$ 386.073,72 | 8,31% | 68,62% | R\$ 432.508,48 | 8,25% | 76,88% | R\$ 489.670,95 | 10,16% | 87,04% | R\$ 534.742,94 | 8,01% | 95,05% | R\$ 562.601,00 | 4,95% | 100,00% | | |