



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO

FÁBIO MARQUES RIBEIRO
 15.276 DMS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL	
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.		
				OBJETO:	CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS NA PRAÇA FLORESTAL																		
MUNICÍPIO:	PORTO MURTINHO																						
LOCAL:	ENTRE A BR267 E A RUA AMADEU S. E SILVA E ENTRE AS RUAS BONIFÁCIO GOMES EA RUA 13 DE JUNHO - S/N, PORTO MURTINHO/MS																						
SIST./REF.:	AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO/2025)/SINAPI(NOVEMBRO/2025)																						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,63%	R\$ 6.254,96	R\$ 6.254,96	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,74%	R\$ 1.758,67	R\$ 1.758,67	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	24,47%	R\$ 58.277,31	R\$ 5.827,73	10,00%	10,00%	R\$ 29.138,66	50,00%	60,00%	R\$ 23.310,92	40,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.4	VEDAÇÃO	6,14%	R\$ 14.627,65	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 7.313,83	50,00%	50,00%	R\$ 7.313,83	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.5	COBERTURA	5,40%	R\$ 12.860,86	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.430,43	50,00%	50,00%	R\$ 6.430,43	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	14,96%	R\$ 35.627,26	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.688,18	30,00%	30,00%	R\$ 10.688,18	30,00%	60,00%	R\$ 14.250,90	40,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.7	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	2,80%	R\$ 6.674,10	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.337,05	50,00%	50,00%	R\$ 3.337,05	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.8	PISO	3,57%	R\$ 8.502,48	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 4.251,24	50,00%	50,00%	R\$ 4.251,24	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.9	HIDROSSANITÁRIO	9,02%	R\$ 21.473,46	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 10.736,73	50,00%	50,00%	R\$ 10.736,73	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,20%	R\$ 5.233,81	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.233,81	100,00%	100,00%	100,00%	
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,10%	R\$ 24.058,50	R\$ 7.217,55	30,00%	30,00%	R\$ 4.811,70	20,00%	50,00%	R\$ 12.029,25	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
1.12	PINTURA	3,26%	R\$ 7.775,05	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.943,76	25,00%	25,00%	R\$ 1.943,76	25,00%	50,00%	R\$ 1.943,76	25,00%	75,00%	R\$ 1.943,76	25,00%	100,00%	100,00%	
1.13	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	1,91%	R\$ 4.561,28	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.561,28	100,00%	100,00%	100,00%	
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,41%	R\$ 17.655,16	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 17.655,16	100,00%	100,00%	100,00%	
1.15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,19%	R\$ 9.973,44	R\$ 1.662,24	16,67%	16,67%	R\$ 1.662,24	16,67%	33,33%	R\$ 1.662,24	16,67%	50,00%	R\$ 1.662,24	16,67%	66,67%	R\$ 1.662,24	16,67%	83,33%	R\$ 1.662,24	16,67%	100,00%	100,00%	
1.16	LIMPEZA FINAL	1,21%	R\$ 2.875,07	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.875,07	100,00%	100,00%	100,00%	
		100,00%	R\$ 238.189,06																				
			TOTAL MENSAL=	R\$ 22.721,15			R\$ 50.600,57			R\$ 71.936,15			R\$ 31.375,49			R\$ 27.624,39			R\$ 33.931,32				
			TOTAL ACUMULADO=	R\$ 22.721,15	9,54%	9,54%	R\$ 73.321,72	21,24%	30,78%	R\$ 145.257,87	30,20%	60,98%	R\$ 176.633,35	13,17%	74,16%	R\$ 204.257,74	11,60%	85,75%	R\$ 238.189,06	14,25%	100,00%		