



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: OBRAS: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DO RESIDENCIAL NELSON TRAD NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍMS - FNDE - ESCOLA S SALAS																		RESPONSÁVEL ORÇAMENTO					
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ - MS																		FABIO MARQUES RIBEIRO CREA-MS 15.276					
LOCAL: AV. MIGUEL SOTANI																							
SIST.REF.: 2024/09																							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL	
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,52%	R\$ 450.931,75	R\$ 270.559,05	60,00%	60,00%	R\$ 180.372,70	40,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,80%	R\$ 65.589,02	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 65.589,02	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
3	FUNDAÇÕES	13,20%	R\$ 1.078.086,58	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 323.425,97	30,00%	30,00%	R\$ 754.660,61	70,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
4	SUPERESTRUTURA	23,66%	R\$ 1.931.738,49	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 482.934,62	25,00%	25,00%	R\$ 482.934,62	25,00%	50,00%	R\$ 482.934,62	25,00%	75,00%	R\$ 482.934,62	25,00%	100,00%	100,00%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	4,26%	R\$ 348.038,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 87.009,50	25,00%	25,00%	R\$ 87.009,50	25,00%	50,00%	R\$ 87.009,50	25,00%	75,00%	R\$ 87.009,50	25,00%	100,00%	75,00%	
6	ESQUADRIAS	8,09%	R\$ 660.604,72	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	8,84%	R\$ 721.781,24	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 180.445,31	25,00%	25,00%	25,00%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,96%	R\$ 78.382,76	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	5,47%	R\$ 446.586,74	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
10	SISTEMAS DE PISOS	5,68%	R\$ 464.122,45	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	2,75%	R\$ 224.749,47	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,88%	R\$ 235.438,96	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 70.631,69	30,00%	30,00%	R\$ 70.631,69	30,00%	60,00%	R\$ 0,00		60,00%	60,00%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,38%	R\$ 112.575,04	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,11%	R\$ 90.745,80	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,87%	R\$ 70.879,15	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,05%	R\$ 3.885,03	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,72%	R\$ 140.612,84	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	7,10%	R\$ 580.094,74	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,40%	R\$ 32.925,31	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,76%	R\$ 143.928,04	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,15%	R\$ 12.143,40	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,71%	R\$ 58.289,89	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,48%	R\$ 202.515,16	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
24	SERVIÇOS FINAIS	0,13%	R\$ 10.845,16	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
100,00%				R\$ 8.165.489,74																			
T OT AL MENSAL=				R\$ 270.559,05			R\$ 569.387,69			R\$ 1.237.595,23			R\$ 640.575,81			R\$ 640.575,81			R\$ 750.389,43				
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 270.559,05	3,31%	3,31%	R\$ 839.946,74	6,97%	10,29%	R\$ 2.077.541,97	15,16%	25,44%	R\$ 2.718.117,78	7,84%	33,29%	R\$ 3.358.693,59	7,84%	41,13%	R\$ 4.109.083,03	9,19%	50,32%		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12			TOTAL	
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,52%	R\$ 450.931,75	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,80%	R\$ 65.589,02	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
3	FUNDAÇÕES	13,20%	R\$ 1.078.086,58	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
4	SUPERESTRUTURA	23,66%	R\$ 1.931.738,49	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	4,26%	R\$ 348.038,00	R\$ 87.009,50	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
6	ESQUADRIAS	8,09%	R\$ 660.604,72	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	8,84%	R\$ 721.781,24	R\$ 180.445,31	25,00%	50,00%	R\$ 180.445,31	25,00%	75,00%	R\$ 180.445,31	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,96%	R\$ 78.382,76	R\$ 78.382,76	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	5,47%	R\$ 446.586,74	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 223.293,37	50,00%	50,00%	R\$ 223.293,37	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
10	SISTEMAS DE PISOS	5,68%	R\$ 464.122,45	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 232.061,23	50,00%	50,00%	R\$ 232.061,23	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	2,75%	R\$ 224.749,47	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,88%	R\$ 235.438,96	R\$ 47.087,79	20,00%	80,00%	R\$ 47.087,79	20,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,38%	R\$ 112.575,04	R\$ 112.575,04	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,11%	R\$ 90.745,80	R\$ 45.372,90	50,00%	50,00%	R\$ 0,00		50,00%	R\$ 0,00		50,00%	R\$ 45.372,90	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,87%	R\$ 70.879,15	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,05%	R\$ 3.885,03	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,72%	R\$ 140.612,84	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	7,10%	R\$ 580.094,74	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 145.023,69	25,00%	25,00%	25,00%	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,40%	R\$ 32.925,31	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,76%	R\$ 143.928,04	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,15%	R\$ 12.143,40	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,71%	R\$ 58.289,89	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 29.144,95	50,00%	50,00%	R\$ 29.144,95	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,48%	R\$ 202.515,16	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00	</															

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 13			MÊS 14			MÊS 15			MÊS 16			MÊS 17			MÊS 18			TOTAL
				PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	PROPONENTE	%	% ACUMULADA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,52%	R\$ 450.931,75	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,80%	R\$ 65.589,02	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3	FUNDAÇÕES	13,20%	R\$ 1.078.086,58	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	23,66%	R\$ 1.931.738,49	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	4,26%	R\$ 348.038,00	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6	ESQUADRIAS	8,09%	R\$ 660.604,72	R\$ 330.302,36	50,00%	50,00%	R\$ 330.302,36	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	8,84%	R\$ 721.781,24	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,96%	R\$ 78.382,76	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	5,47%	R\$ 446.586,74	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
10	SISTEMAS DE PISOS	5,68%	R\$ 464.122,45	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	2,75%	R\$ 224.749,47	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 67.424,84	30,00%	30,00%	R\$ 67.424,84	30,00%	60,00%	R\$ 67.424,84	30,00%	90,00%	R\$ 22.474,95	10,00%	100,00%	100,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,88%	R\$ 235.438,96	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,38%	R\$ 112.575,04	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,11%	R\$ 90.745,80	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,87%	R\$ 70.879,15	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 70.879,15	100,00%	100,00%	100,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,05%	R\$ 3.885,03	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.885,03	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,72%	R\$ 140.612,84	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 70.306,42	50,00%	50,00%	R\$ 70.306,42	50,00%	100,00%	100,00%
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	7,10%	R\$ 580.094,74	R\$ 0,00		25,00%	R\$ 145.023,69	25,00%	50,00%	R\$ 145.023,69	25,00%	75,00%	R\$ 145.023,69	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,40%	R\$ 32.925,31	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 16.462,66	50,00%	50,00%	R\$ 16.462,66	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,76%	R\$ 143.928,04	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 143.928,04	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,15%	R\$ 12.143,40	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 12.143,40	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,71%	R\$ 58.289,89	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,48%	R\$ 202.515,16	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 101.257,58	50,00%	50,00%	R\$ 101.257,58	50,00%	100,00%	100,00%
24	SERVIÇOS FINAIS	0,13%	R\$ 10.845,16	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.845,16	100,00%	100,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 8.165.489,74																			
T OT AL MENSAL=				R\$ 330.302,36			R\$ 475.326,05			R\$ 360.261,60			R\$ 228.911,18			R\$ 267.594,90			R\$ 275.763,26			
T OT AL ACUMULADO=				R\$ 6.557.632,77	4,05%	80,31%	R\$ 7.032.958,81	5,82%	86,13%	R\$ 7.393.220,41	4,41%	90,54%	R\$ 7.622.131,59	2,80%	93,35%	R\$ 7.889.726,48	3,28%	96,62%	R\$ 8.165.489,74	3,38%	100,00%	