

Obra  
 ESCOLA SÃO GERALDO

Bancos  
 SINAPI - 09/2024 - Mato Grosso  
 B.D.I.  
 20,35%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		37.075,10	7.415,02	7.415,02	7.415,02	7.415,02	7.415,02
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		26.732,60	26.732,60				
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%				
		5.522,49	5.522,49				
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	100,00%	100,00%				
		76.630,89	76.630,89				
5	SUPERESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%		
		188.303,38		94.151,69	94.151,69		
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%	
		59.309,22		11.861,84	29.654,61	17.792,77	
7	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%
		43.670,75				21.835,38	21.835,38
8	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%	
		177.155,92			88.577,96	88.577,96	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%				
		3.019,68	3.019,68				
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%			20,00%	50,00%	30,00%
		239.755,01			47.951,00	119.877,51	71.926,50
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00%		35,00%	40,00%	25,00%	
		59.494,19		20.822,97	23.797,68	14.873,55	
12	PINTURA	100,00%					100,00%
		59.472,74					59.472,74
13	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00%			10,00%	40,00%	50,00%
		28.154,39			2.815,44	11.261,76	14.077,20
14	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00%		50,00%	30,00%	20,00%	
		14.765,97		7.382,99	4.429,79	2.953,19	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	50,00%	30,00%		10,00%	10,00%
		8.316,16	4.158,08	2.494,85		831,62	831,62
16	LOUÇAS E METAIS	100,00%				50,00%	50,00%
		485,73				242,87	242,87
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					100,00%
		18.801,12					18.801,12
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		4.611,41					4.611,41
Porcentagem			11,75%	13,71%	28,42%	27,17%	18,95%
Custo			123.478,76	144.129,35	298.793,19	285.661,60	199.213,84
Porcentagem Acumulado			11,75%	25,46%	53,88%	81,05%	100,0%
Custo Acumulado			123.478,76	267.608,11	566.401,30	852.062,90	1.051.276,75